

循環注水冷却スケジュール（1/1）

区分名		作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定												11月		12月				2026年1月				2月			3月			4月			5月			備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現場作業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

原子炉・格納容器内の腐蝕熱評価、温度、水素速度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施

略語の意味
CS：炉心スプレイ
CST：炉心スプレイタンク
PCV：原子炉格納容器
SFP：使用済燃料プール

12/15運用開始

【1号】水素モニタB停止
最新工程反映
【1号】希ガス・水素モニタA停止
追加

【1号】水素モニタA停止
追加