

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月間の動きと今後1ヶ月間の予定	4月		5月			6月			7月	8月	備考		
				22	29	6	13	20	27	3	10	下	上		中	下
被ばく・安全管理		線量限度管理の確実な実施	(実績) ・線量限度管理： ①一般作業従事者、②特定作業従事者、移行措置対象者 ③定期線量報告(4/27) ・線量集計・管理システムの改修： ①WBC受検管理、②線量限度管理(警告発報機能)	検討・設計	線量集計・管理システム改修			△①運用開始 △②運用開始								
			(予定) ・線量限度管理： ①一般作業従事者、②特定作業従事者、移行措置対象者 ③定期線量報告(5/31) ・線量集計・管理システムの改修： ①WBC受検管理、②線量限度管理(警告発報機能)	現場作業	△厚生労働省報告(4/27)③ 線量集計・線量限度管理作業(①、②)			△厚生労働省報告(5/31)③			厚生労働省報告			△	△	△
					線量集計・線量限度管理作業(①、②)											
被ばく・安全管理		防護装備の軽減化検討	(実績) ・一般作業着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大(企業センター厚生棟)に係る運用準備 ・一般作業着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討(エリア選定等)	検討・設計	一般作業着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大(企業センター厚生棟)に係る検討			一般作業着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討								
			(予定) ・全面マスク着用省略エリアの拡大(企業センター厚生棟)に係る関係箇所への説明(5/24予定)、6/1運用開始予定 ・一般作業着用エリアの拡大(企業センター厚生棟)に係る関係箇所への説明、運用準備：6月以降運用予定 ・一般作業着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討(エリア選定等)	現場作業	対象エリアの拡大(企業センター厚生棟)に係る関係箇所への説明、運用準備			▽安全推進連絡会で周知(5/24) ▽全面マスク着用省略エリアの拡大(企業センター厚生棟)の運用開始(6/1)								
					全面マスクのフィルタ変更(ダストフィルタ装着)に係る運用実施			保護衣の変更(一般作業着用)に係る運用実施(正門、免震重要棟、5・6号サービス建屋の間の移動)								
労働環境改善		重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 5/17安全推進連絡会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)	検討・設計	通気性の良いカバーオールの導入の検討			熱中症予防対策工程を追記								
			(予定) ・5/24安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施) ・通気性の良いカバーオールの発注、導入に係る関係箇所への周知、配備：7月1日に運用開始予定	現場作業	通気性の良いカバーオールの発注、関係箇所への周知、配備			熱中症予防対策の実施			運用開始(7/1)					
					情報共有、安全施策の検討・評価											
健康管理		長期健康管理の実施	(実績) ・「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討 ・「健康相談窓口」開設 ・各協力企業の健康管理部署との連携 相談内容の共有、各社からの相談受付	検討・設計	厚生労働省等との調整											
			(予定) ・社外機関(厚生労働省等)との調整	現場作業	健康相談受付											
健康管理		継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・男性看護師(4名)を採用し、1F救急医療室とJV診療所へ配置	検討・設計	4月以降の各医療拠点の体制検討			△医療関係者ネットワーク会議(6/3)								
			(予定) ・平成24年4月以降の各医療拠点の体制検討 ・1Fの緊急医療室とJV診療所の医師の確保に向けた調整	現場作業	男性看護師を配置											

