

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	5月		6月				7月				8月			9月	備考
				27	3	10	17	24	1	8	15	下			上	中	下	
被ばく・安全管理		線量限度管理の確実な実施	(実績) ・線量限度管理: ①一般作業従事者、②特定作業従事者	検討・設計	線量集計・管理システム改修													
			(予定) ・線量限度管理: ①一般作業従事者、②特定作業従事者		△①運用開始(5/31) △②運用開始(5/31)													
			(実績)		△厚生労働省報告(5/31)③ 線量集計・線量限度管理作業(①、②) △厚生労働省報告 線量集計・線量限度管理作業(①、②)													
被ばく・安全管理		防護装備の軽減化検討	(実績) ・一般作業服着用エリアの拡大(企業センター-厚生棟)に係る関係箇所との調整 ・全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討(エリア選定、データ採取等)	検討・設計	一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討													
			(予定) ・一般作業服着用エリアの拡大(企業センター-厚生棟)に係る関係箇所への説明、運用準備:6月末以降運用予定 ・一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討(エリア選定、データ採取等)		対象エリアの拡大(企業センター-厚生棟)に係る関係箇所への説明、運用準備 ▽全面マスク着用省略エリアの拡大(企業センター-厚生棟)の運用開始(6/1)													
			(実績)		全面マスクのフィルタ変更(ダストフィルタ装着)に係る運用実施 保護衣の変更(一般作業服着用)に係る運用実施(正門、免震重要棟、5・6号サービス建屋の間の移動)													
労働環境改善		重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 6/14安全推進連絡会開催:災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)	検討・設計	通気性の良いカバーオール発注、関係箇所への周知、配備													
			(予定) ・6/21安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施) ・通気性の良いカバーオール発注、導入に係る関係箇所への周知(JV情報共有会議(6/19)、安全推進連絡会(6/21)) 配備:当初予定の7/1を1週間前倒し、6/24配備予定		▽JV情報共有会議周知(6/19) ▽安全推進連絡会周知(6/21)													
			(実績)		熱中症予防対策の実施 △配備開始(6/24) 情報共有、安全施策の検討・評価													
健康管理		長期健康管理の実施	(実績) ・「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討 ・「健康相談窓口」開設 ・各協力企業の健康管理部署との連携 相談内容の共有、各社からの相談受付 ・JVにて作業証発行時の健診結果確認の運用変更(電離健診に加え特定業務従事者健診受診日も確認)	検討・設計	厚生労働省等との調整													
			(予定) ・社外機関(厚生労働省等)との調整		健康相談受付													
			(実績)		10月以降の各医療拠点の体制検討													
健康管理		継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・男性看護師(4名)を採用し、1F救急医療室とJV診療所へ配置 ・1F救急医療室とJV診療所の9月末までの医師確保完了	検討・設計	△医療関係者ネットワーク会議(6/3)													
			(予定) ・平成24年10月以降の各医療拠点の体制検討 ・1Fの救急医療室とJV診療所の恒常的な医師の確保に向けた調整															
			(実績)		男性看護師を配置													

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	5月		6月				7月				8月			9月	備考
				27	3	10	17	24	1	8	15	下			上	中	下	
要員管理 労働環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) (予定) ・作業員の確保状況(7月の予定)と地元雇用率(5月実績)について調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施)														
			現場作業															
	労働環境・生活環境に関する企業との意見交換	(実績) ・労働環境・生活環境に関する実態把握 ・実態把握に基づく解決策の検討 ・労働環境改善に関するアンケート集計(6/5~6月末) (予定) ・労働環境・生活環境に関する実態把握(継続的に実施) ・実態把握に基づく解決策の検討・実施(継続的に実施)	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施														福島第二原子力発電所の事務本館食堂並びに協力企業センター厚生棟食堂を6/18より再開
			現場作業	労働環境改善に関するアンケート集計														
	警戒区域解除に伴う新たな出入り拠点の整備について	(実績) ・1F車輛スクリーニング・除染場の建設を完了 ・1F車輛スクリーニング・除染場の試験運用開始。(4月24日~) (予定) ・1F車輛スクリーニング・除染場の本格運用開始(時期未定=警戒区域解除以降) ・入退域管理施設の着工(7月以降)	検討・設計	警戒区域解除後、Jヴィレッジの諸機能を段階的に福島第一に移転することについて、諸検討を実施														
			現場作業	1F車輛用スクリーニング・除染場の試験運用(実施中)														
	線量低減・非管理区域化エリアの拡大について	(実績) ・免震重要棟の線量低減・非管理区域化エリアの拡大について方針検討(5/7~) ・協力企業活動拠点の線量低減・非管理区域化エリアの拡大について方針検討(5/7~) ・協力企業へニーズ調査実施 (予定) ・実施時期・工法等の詳細検討	検討・設計	免震重要棟の線量低減・非管理区域化エリアの拡大に関する方針検討														
			現場作業	協力企業活動拠点の線量低減・非管理区域化エリアの拡大に関する方針検討														

