

労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月	8月					9月				10月	11月	備考
				29	5	12	19	26	2	9	16	下	上	中	下	
被ばく・安全管理		APD不正使用を受けた再発防止策	(実績) ・APDの適正装着に関して強調して放射線防護教育を実施(8/6~実施) ・APDとガラスバッジ等との線量データ比較および作業内容と線量の比較において特異なデータがないか確認(H23.11~H24.5分実施中)	検討・設計	胸部部分が透明なタイベックの仕様検討・調達											
			(予定) ・高線量被ばく作業について、胸部部分が透明なタイベックを着用(10月~) ・当社監理員や元請担当者が現場立ち会い時に抜き打ち的にAPD装着状態を確認(8/16~)	現場作業	APDとガラスバッジ等の比較											胸部部分が透明なタイベックの着用
					APD適正装着に関して強調して放射線防護教育を実施											
被ばく・安全管理		防護装備の軽減化検討	(実績) ・全面マスク着用省略エリアの拡大(8/9運用開始) ①車両汚染検査場のノーマスク化(作業時)※ ②入退域管理建屋建設予定地のノーマスク化(基礎工事終了後の作業時)※ ③協力企業棟のノーマスク化(企業棟使用の際の移動時) ④企業センター厚生棟の駐車場拡張エリアのノーマスク化(移動時) ⑤見学者のノーマスク化・一般作業服着用(移動時) ※全面マスク着用レベルを下回っているが、念のため防塵マスクを着用。	検討・設計	一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討											
			(予定) ・一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討	現場作業	全面マスク着用省略エリアの拡大(車両汚染検査場、企業棟等)の周知、運用実施 △8/2現場周知 △8/9運用開始											
					全面マスクのフィルタ変更(ダストフィルタ装着)に係る運用実施											
労働環境改善		重傷災害撲滅、全災害発件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 8/9安全推進連絡会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)	検討・設計	一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討											
			(予定) ・8/23安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施)	現場作業	保護衣の変更(一般作業服着用)に係る運用実施(正門、免震重要棟、5・6号サービス建屋の間の移動)											
					通気性の良いカバーオールの配備											
健康管理		長期健康管理の実施	(実績) ・「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討 ・「健康相談窓口」開設 ・各協力企業の健康管理部署との連携 相談内容の共有、各社からの相談受付	検討・設計	厚生労働省等との調整											
			(予定) ・社外機関(厚生労働省等)との調整 ・対象者(社員・協会社作業員)に追加健診実施の案内および具体的運用の周知	現場作業	健康相談受付											
					対象者への案内および具体的運用の周知											
健康管理		継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・男性看護師(4名)を採用し、1F救急医療室とJV診療所へ配置 ・1F救急医療室とJV診療所の9月末までの医師確保完了	検討・設計	10月以降の各医療拠点の体制検討											
			(予定) ・平成24年10月以降の各医療拠点の体制検討 ・1Fの救急医療室とJV診療所の恒常的な医師の確保に向けた調整	現場作業	男性看護師を配置											

労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月							8月							9月							10月			11月			備考	
				29	5	12	19	26	2	9	16	下	上	中	下	期	末	上	中	下	期	末										
労働環境改善	要員管理	労働環境改善	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施）</li> <li>作業員の確保状況（9月の予定）と地元雇用率（7月実績）について調査・集計</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況10月の予定）と地元雇用率（8月実績）について調査・集計</li> </ul>	<p>検討・設計</p> <p>現場作業</p>	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握																											
			<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握（継続的に実施）</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック（継続的に実施）</li> <li>作業員へのアンケートによる実態把握（定期的実施）</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応（継続的に実施）</li> </ul>	<p>検討・設計</p> <p>現場作業</p>	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																											
			<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F車輦スクリーニング・除染場の建設を完了</li> <li>1F車輦スクリーニング・除染場の試験運用実施（4月24日～8月9日）</li> <li>入退域管理施設の建設工事着工</li> <li>1F車輦用スクリーニング・除染場の本格運用への移行（8月10日）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入退域管理施設の竣工（25年3月予定）後、Jヴィレッジの入退域管理機能を1Fに移転</li> </ul>	<p>検討・設計</p> <p>現場作業</p>	<p>入退域管理施設の基本設計等</p> <p>入退域管理施設の建設工事</p> <p>1F車輦用スクリーニング・除染場の試験運用</p> <p>1F車輦用スクリーニング・除染場の本格運用</p>																											
労働環境改善	要員管理	労働環境改善	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事務本館休憩所・免震棟前休憩所の線量低減に関する詳細検討</li> <li>免震重要棟1階・2階の一部の線量低減に関する詳細検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>実施時期・工法等の詳細検討継続</li> <li>10月22日より作業員の被ばく線量に影響の大きい事務本館休憩所・免震棟前休憩所の線量低減工事を優先して実施予定</li> </ul>	<p>検討・設計</p> <p>現場作業</p>	<p>免震重要棟前休憩所・事務本館休憩所の線量低減に関する詳細検討</p> <p>免震重要棟1階・2階の一部の線量低減に関する詳細検討</p> <p>線量低減工事（事務本館休憩所・免震棟前休憩所）の実施</p>																											