

労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		9月		10月				11月			12月			1月	備考
			23	30	7	14	21	28	4	11	下	上	中	下	期	末		
被ばく・安全管理		<p>APD不正使用を受けた再発防止策</p> <p>(実績) ・APDの適正装着に関して強調した放射線防護教育を実施(8/6~実施) ・当社監理員や元請担当者が現場立ち会い時に抜き打ち的にAPD装着状態を確認(8/16~) ・APDとガラスバッジ等との線量データ比較および作業内容と線量の比較において特異なデータがないか確認(H24.7分) ・高線量被ばく作業について、胸部分が透明なタイベックを着用(10月15日~)</p> <p>(予定) ・胸部分が透明なタイベックの着用対象作業の拡大を検討</p>	検討・設計	胸部分が透明なタイベックの仕様検討・調達		胸部分が透明なタイベックの着用対象作業の拡大を検討												
			現場作業	APDとガラスバッジ等の比較		胸部分が透明なタイベックの着用												
			APD適正装着に関して強調して放射線防護教育を実施		当社監理員や元請担当者による抜き打ち的なAPD装着状態確認			相談窓口設置(弁護士が受付)			相談窓口設置(東電社員が受付)							
被ばく・安全管理		<p>防護装備の軽減化検討</p> <p>(実績) ・一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討</p> <p>(予定) ・一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討</p>	検討・設計	一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討(常時立ち入る作業場所等をターゲットに検討中)														
			現場作業	全面マスク着用省略エリアの拡大(車両汚染検査場、企業棟等)の周知、運用実施														
			全面マスクのフィルタ変更(ダストフィルタ装着)に係る運用実施														保護衣の変更(一般作業服着用)に係る運用実施(正門、免震重要棟、5・6号サービス建屋の間の移動)	
労働環境改善		<p>重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施</p> <p>(実績) ・協力企業との情報共有 10/18安全推進連絡会開催：作業工程、規制情報の連絡等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)</p> <p>(予定) ・10/25安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施)</p>	検討・設計	通気性の良いカバーオールの配備														
			現場作業	熱中症予防対策の実施														
			情報共有、安全施策の検討・評価															
健康管理		<p>長期健康管理の実施</p> <p>(実績) ・「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討 ・「健康相談窓口」開設 ・各協力企業の健康管理部署との連携 相談内容の共有、各社からの相談受付 ・対象者(社員・協力会社作業員)に追加健診実施の案内および具体的運用の周知(協力企業作業員9/20、社員9/21)</p> <p>(予定) ・各がん検査の受診希望に基づく、当社発行の紹介状・検査依頼票と、費用請求用紙の発送 ・対象者からの費用請求に基づく、検査費用の支払い手続き</p>	検討・設計	健康相談受付														
			現場作業	各医療拠点の体制検討														
健康管理		<p>継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化</p> <p>(実績) ・男性看護師(4名)を採用し、1F救急医療室とJV診療所へ配置 ・1F救急医療室とJV診療所の12月末までの医師確保完了</p> <p>(予定) ・各医療拠点の体制検討 ・1Fの救急医療室とJV診療所の恒常的な医師の確保に向けた調整</p>	検討・設計	男性看護師を配置														
			現場作業															

