



労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		12月					1月			2月	3月	備考			
			2	9	16	23	30	6	13	下	上	中	下	期		後		
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(1月の予定)と地元雇用率(11月実績)について調査・集計	検討・設計				作業員の確保状況集約 ▽ ▽作業員の確保状況調査依頼										
			(予定) ・作業員の確保状況(2月の予定)と地元雇用率(12月実績)について調査・集計	現場作業	→													
		労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施													
			(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握(定期的実施) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施)	現場作業				▽協力企業との意見交換会(労働環境)12/26										協力企業との意見交換会(労働環境)
		警戒区域解除に伴う新たな出入り拠点の整備について	(実績) ・1F車輛スクリーニング・除染場の建設を完了 ・1F車輛スクリーニング・除染場の試験運用実施(4月24日~8月9日) ・入退域管理施設の建設工事着工 ・1F車輛用スクリーニング・除染場の本格運用への移行(8月10日)	検討・設計	入退域管理施設の建設工事													
			(予定) ・入退域管理施設の竣工(25年6月予定)後、Jヴィレッジの入退域管理機能を1Fに移転	現場作業	1F車輛用スクリーニング・除染場の本格運用													
	線量低減・非管理区域化工リアの拡大について	(実績) ・事務本館休憩所の線量低減工事(屋上コンクリート撤去)	検討・設計	事務本館休憩所線量低減工事の実施														
		(予定) ・事務本館休憩所の線量低減工事(床・壁の鉛施工等) ・免震棟前休憩所の線量低減工事(床の鉛施工)	現場作業	免震棟前休憩所線量低減工事の実施														