

労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考		
			2月		3月					4月				5月		6月	
			24	3	10	17	24	31	7	14	下		上	中	下	期	後
被ばく・安全管理	労働環境改善	<p>防護装備の適正化検討</p> <p>(実績) ・新規建屋等建設エリア(多核種除去設備建屋、キャスク仮保管設備、構内車両駐車場、構外車両駐車場、焼却炉設備)のノーマスク化の検討 ・1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くノーマスク化エリア拡大に向けた現地調査、運用検討</p> <p>(予定) ・新規建屋等建設エリア(多核種除去設備建屋・キャスク仮保管設備(4月上旬)、構内車両駐車場・構外車両駐車場(4月下旬))のノーマスクエリア設定 ・1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くノーマスク化エリア拡大に向けた現地調査、運用検討</p> <p>※ダストフィルタ化: 空気中酸素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※ノーマスク化: 空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化: シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負担軽減を図る。</p>	<p>検討・設計</p> <p>新規建屋等建設エリアのノーマスク化の検討 ▽安全推進連絡会で周知 ▽労働環境改善WGIに報告</p> <p>1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くノーマスク化エリア拡大に向けた現地調査、運用検討</p>	<p>現場作業</p> <p>ダストフィルタ化 (実施済みエリア)H24.3.1:1~4号機及びその周辺建屋内を全、H24.12.19:1~4号機及びその周辺建屋内</p> <p>ノーマスク化 ▽多核種除去設備建設地、キャスク仮保管設備建設地のノーマスク化 ▽焼却炉建屋建設地のノーマスク化</p> <p>一般作業服化 (実施済みエリア)H24.3.1:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.8.9:降車しない見学者</p>	<p>5月</p> <p>6月</p> <p>備考</p> <p>ノーマスク化の対象エリア選定・検討</p> <p>▽構内・構外駐車場建設地のノーマスク化 ▽焼却炉建屋建設地のノーマスク化</p>												
			<p>検討・設計</p> <p>熱中症予防対策実施状況の詳細調査・次年度計画の検討</p>	<p>現場作業</p> <p>情報共有、安全施策の検討・評価</p>	<p>備考</p> <p>酷暑期に向けた熱中症予防対策の実施</p> <p>○H24の実績を踏まえ、対策を継続実施 ・炎天下作業の制限(7、8月) ・体調管理、クールベスト着用の定着化 ・体調不良時の申し出の徹底とERでの早期診断</p>												
			<p>検討・設計</p> <p>健康相談受付</p> <p>紹介状・費用請求用紙の発送</p>	<p>現場作業</p> <p>紹介状・費用請求用紙の発送</p>													
健康管理		<p>長期健康管理の実施</p> <p>(実績) ・対象者(社員・協会社作業員)に追加健診実施の案内および具体的運用の周知 ・各がん検査の受診希望に基づく、当社発行の紹介状・検査依頼票と、費用請求用紙の発送 ・甲状腺超音波検査対象者への案内(継続)</p> <p>(予定) ・各がん検査対象者からの費用請求に基づく、検査費用の支払い手続き</p>	<p>検討・設計</p> <p>健康相談受付</p> <p>紹介状・費用請求用紙の発送</p>	<p>現場作業</p> <p>紹介状・費用請求用紙の発送</p>													
			<p>検討・設計</p> <p>各医療拠点の体制検討</p> <p>救急救命士派遣調整</p> <p>常勤医師の雇用に向けた関係者との調整</p>	<p>現場作業</p> <p>嘱託社員男性看護師を配置</p>													

