

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月		7月				8月				9月	10月		
					23	30	7	14	21	28	4	11	下	上	中	下	前	後
固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画	保管管理計画	1. 発生量低減対策の推進	持込抑制策の検討 (実 績) ・発電所構内における資機材等の貸し出し運用開始に向けた検討 (予 定) ・発電所構内における資機材等の貸し出し運用開始に向けた検討	検討・設計	発電所構内における資機材等の貸し出し運用開始に向けた検討													
				現場作業														
		ドラム缶保管施設の設置	(実 績) ・ドラム缶保管施設の設計 (予 定) ・ドラム缶保管施設の設計	検討・設計	ドラム缶保管施設の設計													
				現場作業														
		保管管理計画の更新	(実 績) ・更新計画の策定 (予 定) ・更新計画の策定	検討・設計	更新計画の策定													
				現場作業														
		雑固体廃棄物の減容検討	(実 績) ・雑固体廃棄物焼却設備の設計 ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事 (予 定) ・雑固体廃棄物焼却設備の設計 ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事	検討・設計	雑固体廃棄物焼却設備の設計													
				現場作業	雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事													
		覆土式一時保管施設 3,4槽の設置	(実 績) ・覆土式一時保管施設 3,4槽の設置に向けた準備 (予 定) ・覆土式一時保管施設 3,4槽の設置に向けた準備	検討・設計	覆土式一時保管施設 3,4槽の設置に向けた準備													
				現場作業														
		一時保管エリアの追設／拡張	(実 績) ・一時保管エリアの追設／拡張に向けた準備 (予 定) ・一時保管エリアの追設／拡張に向けた準備	検討・設計	一時保管エリアの追設／拡張に向けた準備													
				現場作業														
	3. 瓦礫等の管理・発電所全体から新たに放出される放射性物質等による敷地境界線量低減		(実 績) ・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続 ・伐採木保管槽の夏期対策の実施 ・Cs吸着塔一時保管施設：第四施設の追設、第一施設からの移動 (予 定) ・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続 ・伐採木保管槽の夏期対策の実施 ・Cs吸着塔一時保管施設：第四施設の追設、第一施設からの移動	検討・設計	一時保管エリアの保管量、線量率				一時保管エリアの保管量、線量率集計				一時保管エリアの保管量、線量率集計					
				現場作業	ガレキ等の将来的な保管方法の検討													
				検討・設計	線量低減対策検討													
				現場作業	一時保管エリアの保管量確認、線量率測定													
				検討・設計	ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続													
				現場作業	伐採木保管槽の夏期対策の実施（6月～9月）													
検討・設計				Cs吸着塔一時保管施設：第四施設の追設、第一施設からの移動														
現場作業				Cs吸着塔一時保管施設：第四施設の追設、第一施設からの移動														
4. 水処理二次廃棄物の長期保管等のための検討		(実 績) ○【研究開発】長期保管方策の検討 (予 定) ○【研究開発】長期保管方策の検討	検討・設計	【研究開発】公募手続き等				【研究開発】長期保管のための各種特性試験										
			現場作業															
処理・処分計画	固体廃棄物の性状把握	(実 績) ○【研究開発】固体廃棄物の性状把握等 ・JAEAにて試料の分析 ・固体廃棄物のサンプリング・分析方法検討 (予 定) ○【研究開発】固体廃棄物の性状把握等 ・固体廃棄物のサンプリング・分析方法検討	検討・設計	【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査														
			現場作業	【研究開発】公募手続き等														
			検討・設計	【研究開発】固体廃棄物のサンプリング														
			現場作業	【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海）														
				【研究開発】分析試料のJAEAへの輸送														

マップの改訂に伴い全体的に記載を見直した

備 考	
	
	・ H 2 7 年度下期竣工予定
	・ H 2 6 年度下期竣工予定
	・ 竣工時期未定
	・ 追設／拡張時期未定
線量率集計	
	