

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月		7月					8月				9月			10月	備考
			26	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	部	後				
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討(1~4号機周辺のG zone拡大に向けた検討)																
			現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化																
労働環境改善	防災安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生数の推移 ・熱中症予防対策の実施(5~9月)	検討・設計	情報共有、安全施策の検討・評価																
			現場作業	熱中症予防対策の実施(5~9月)																
労働環境改善	健康管理	3 長期健康管理の実施 ・2016年度対象者(協力企業作業員)への検査案内準備	検討・設計	健康相談受付																
			現場作業	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き、2016年度対象者(協力企業作業員)への検査案内準備及び案内送付																
労働環境改善	健康管理	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 ・1F救急医療室の10~1月中旬の勤務医師調整	検討・設計	各医療拠点の体制検討																
			現場作業	1F救急医療室9月までの医師確保完了															1F救急医療室の10~1月中旬の勤務医師調整	



