

労働環境改善スケジュール

分野名	活動	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月						7月						8月						9月						10月						備考
			25	2	9	16	23	30	6	13	20	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下											
防護装備	1	防護装備の適正化検討  ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討																															
			現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化																															
人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握  ※協業企業との情報共有、安全施策の検討・評価	検討・設計	情報共有、安全施策の検討・評価																															
			現場作業	熱中症予防対策の実施(5~9月)																															
健康管理	3	長期健康管理の実施  ※2017年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内に向けた準備	検討・設計	健康相談受付																															
			現場作業	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き、2017年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内準備及び案内送付																															
労働環境改善	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化  ※1F救急医療室の10月~12月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の10月~12月の勤務医師調整																															
			現場作業	1F救急医療室9月までの医師確保完了																															
要員管理、労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握  ※作業員の確保状況(8月実績/10月予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ ▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▽																															
			現場作業	▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▽																															
要員管理、労働環境改善	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み  ※協業企業との意見交換会(8月下旬)▽	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																															
			現場作業	協業企業との意見交換会(8月下旬)▽																															
車両点検整備	7	構内専用車両の点検整備  ※未点検の構内専用車両の整備の実施	検討・設計	未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(8月分)																															
			現場作業	未点検の構内専用車両の整備の実施																															

新規追加  
社員・白内障検査(福島)

新規追加  
作業員の確保状況(8月実績/10月予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計

新規追加  
協業企業との意見交換会(9月下旬)

新規追加  
未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(10月分)

分野名	活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定							6月		7月					8月				9月		10月	備 考
			25	2	9	16	23	30	6	13	20	下	上	中	下	前	後							

労働環境改善

