

労働環境改善スケジュール

分野	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月		8月			9月				10月	11月	備考		
				23	30	6	13	20	27	3	10	17	下	上		中	下
防護装備	1	防護装備の適正化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ 管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の運用開始(2016年3月8日～) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等) Green zoneの拡大(9月上旬予定) <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。</p>	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討													
				<p>新規追加</p> <p>工程調整中</p> <p>▽9月上旬 Green zoneの拡大</p>													
人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 安全推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) 熱中症予防対策(5～9月)の実施 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 安全推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) 熱中症予防対策(5～9月)の実施 	情報共有、安全施策の検討・評価													
				熱中症予防対策(5～9月)の実施													
健康管理	3	長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2017年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内に向けた準備及び案内送付 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き 2017年度対象者(社員)への「白内障検査」(福島)実施 	健康相談受付													
				<p>【検査受診期間】2017年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内準備及び案内送付、検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き</p> <p>社員・白内障検査(福島)</p>													
労働環境改善	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の2017年9月までの医師確保完了(固定医師1名+ローテーション支援医師) 1F救急医療室の10月～12月の勤務医師調整 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の10月～12月の勤務医師調整 	1F救急医療室の10月～12月の勤務医師調整													
				1F救急医療室9月までの医師確保完了													
委員管理	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況(7月実績/9月予定)と地元雇用率(7月実績)についての調査・集計 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況(8月実績/10月予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(9月実績/11月予定)と地元雇用率(9月実績)についての調査・集計 	▼作業員の確保状況調査依頼													
				作業員の確保状況集約▼													
労働環境改善	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 作業員へのアンケートによる実態把握 	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施													
				<p>協力企業との意見交換会</p> <p>▽(9/1)</p> <p>▽(9月下旬)</p> <p>▽(10月下旬)</p> <p>新規追加</p> <p>配布(9/28～)</p> <p>回収(10月下旬)</p> <p>作業員へのアンケート(第8回)</p>													
車両点検整備	7	構内専用車両の点検整備	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(9月分) 未点検の構内専用車両の整備の実施 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定 未点検の構内専用車両の整備の実施 	未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(9月分)													
				未点検の構内専用車両の整備の実施													
				未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(10月分)													
				未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(11月分)													

分野	活期	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		7月		8月				9月			10月	11月	備考
			23	30	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下	
労働環境改善			<p> ■ R zone [アノラックエリア] ※1 ■ Y zone [カバーオールエリア] ※2 ■ G zone [一般風エリア] ※3 </p> <p>● 油粒ダストモニタ</p> <p> 1号機南側 (4m高) 3号機南側 (4m高) 旧厚生棟 H11南側 (10m高) 3号機南側 1・2号機法面 3・4号機法面 シールド中央制御室 Hタンクエリア 正門警備所 免番車寄棟 旧5,6号機出入管理所 研修センター </p> <p> ※1 1～3号機風平和建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに旧切建屋のうち清浄水を保有するエリア ※2 灰色風筒のY zoneは、濃縮排水等を取り扱う作業など汚染を伴う作業を対象とし、バリエールや作業計画時の機材搬送などは、G zoneの扱いとする。 なお、上記以外においてもG zone内で高濃度相しん作業(建屋解体等)や濃縮排水等のタンク移送ラインに關する作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。 ※3 図中のG zoneの地、共用アール建屋2、3階の一部エリアも対象とする。 </p> <p>図例: 目上視点 スケール: 50m (0.5m/1cm)</p>													