

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		8月		9月				10月				11月			12月	備考		
			25	1	8	15	22	29	1	6	13	下			上	中	下	前		後	
			検査・設計		現場作業		検査・設計		現場作業		検査・設計		現場作業		検査・設計		現場作業				
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<ul style="list-style-type: none"> (実績) <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) 作業員の確保状況(9月の予定)と地元雇用率(7月実績)について調査・集計 (予定) <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況(10月の予定)と地元雇用率(8月実績)について調査・集計 		検査・設計		作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約 作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約				作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握				作業員の確保状況集約						
		労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	<ul style="list-style-type: none"> (実績) <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予定) <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) 作業員へのアンケートによる実態把握(定期的に実施) 相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施) 		検査・設計		労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施 協力企業との意見交換会(労働環境)8/30 協力企業との意見交換会(労働環境)9/27				協力企業との意見交換会(労働環境)				協力企業との意見交換会(労働環境)						
		線量低減・非管理区域化工エリアの拡大について	<ul style="list-style-type: none"> (実績) <ul style="list-style-type: none"> 非管理区域休憩所の設置検討 (予定) <ul style="list-style-type: none"> 非管理区域休憩所設置の設計(基本設計:8月21日完了, 詳細設計:10月末予定, 着工:11月予定) 		検査・設計		非管理区域休憩所の設計				非管理区域休憩所の設計				着工						H26年度下期完成目標

実施時期調整中