

5/6号設備運用状況

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月				10月			11月		12月	備考	
				22	29	6	13	20	27	3	10	下	上	中			節
5/6号設備運用状況	運用管理	1. 設備維持	DG、冷却設備等の維持 (実績) 計画的な点検の実施 (予定) 計画的な点検の実施	現場作業	5号機計画点検の実施 6号機計画点検の実施(次回、H29.2開始予定)												5、6号機の設備維持に必要な計画点検の実施
		2. 使用済燃料の冷却	5号機使用済燃料の冷却 (実績) 使用済燃料の冷却継続(H27.6.1使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業	使用済燃料プール冷却継続												5号使用済燃料プールからの取り出しについては、1-3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。
			6号機使用済燃料の冷却 (実績) 使用済燃料の冷却継続(H25.11.29使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業	使用済燃料プール冷却継続												6号使用済燃料プールからの取り出しについては、1-3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。
		3. 滞留水の処理	建屋滞留水移送・処理 (実績) 滞留水移送・処理 (予定) 滞留水移送・処理	現場作業	滞留水移送・処理												建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置にて処理後、構内散水。
サブドレンの復旧 (実績) サブドレン設備復旧方針検討 (予定) サブドレン設備復旧方針検討	検討・設計		サブドレン設備復旧方法検討												既設サブドレンの揚水井はがれきの除去、浄化およびポンプは復旧済み 移送ラインおよびサンプリングタンク設置済み		