

循環注水冷却スケジュール (2/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月					3月					4月				5月	6月	備考
				25	4	11	18	25	8	15	22	29	上	中	下	日				
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】循環冷却中(継続) 【1号】FPCポンプ(A)本格点検に伴うSFP一次系停止 2018/2/1~3/12 【2号】SFP循環冷却設備電源及び盤リブレースに伴うSFP一次系停止 3回目 2018/3/1~3/12 【2号】SFP循環冷却設備電源及び盤リブレースに伴うSFP二次系停止 2018/3/23 【共通】SFP二次系耐雷対策に伴うSFP二次系停止 2018/3/8~3/9 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【3号】原子炉建屋燃料取り出し用カバー工事に伴うSFP一次系停止 2018/4/10~11 	現場作業	【1, 2, 3号】循環冷却中															
		使用済燃料プールへの注水冷却	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続) 	現場作業	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施															
		海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】プール水質管理中(継続) 	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食															