



循環注水冷却スケジュール (2/2)

区分	並び	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月		8月				9月			10月	11月	備考		
				22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30			
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	(実績) ・【共通】循環冷却中(継続)  (予定) ・【3号】一次系配管及び弁定期点検に伴う循環冷却の停止 2018/9/11~12	【1, 2, 3号】循環冷却中 【3号】一次系配管及び弁定期点検に伴う循環冷却の停止 追加 最新工程反映													
		使用済燃料プールへの注水冷却	(実績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続)	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 【1, 3号】コンクリートポンプ車等の現場配備													
		海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食 【1, 2, 3, 4号】プール水質管理													