

循環注水冷却スケジュール (1/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定					9月				10月				11月	12月	備考
			2	9	16	23	30	7	14	21	28	上	中	下	前	後		
循環注水冷却	原子炉関連	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】循環注水冷却中(継続) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【2号】高台注水ライン(CS系)の一部PE管敷設作業 2018/9/3~2018/11/下旬 試験・検査等 2018/10/下旬~2018/11/下旬 【3号】高台注水ライン(CS系)の一部PE管敷設作業 2018/10/1~2019/2/中旬 【共通】処理水バッファタンク取替工事の準備工事 2018/1/29~2018/11/下旬 	現場作業	【1, 2, 3号】循環注水冷却(滞留水の再利用)					原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要となる条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施								<ul style="list-style-type: none"> 1~3号機CS系注水ラインの一部PE管化に伴う実施計画変更認可申請(2017/3/6) →一部補正申請(2017/5/25) →認可(2017/5/26) 	
		海水腐食及び塩分除去対策	現場作業	CST窒素注入による注水溶存酸素低減					ヒドラジン注入中								<ul style="list-style-type: none"> 処理水バッファタンク取替に伴う実施計画変更認可申請(2017/12/18) →一部補正申請1(2018/4/13) →一部補正申請2(2018/6/20) →認可(2018/7/6) 	
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【1号】サブプレッションチャンパへの窒素封入 - 連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 非常用窒素ガス分離装置本体点検 2018/10/9~2018/10/11 	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格					【1号】サブプレッションチャンパへの窒素封入									
		<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】PCVガス管理システム運転中(継続) <p>【1号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 水素モニタ停止 B系: 2018/9/21</p> <p>【2号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 B系: 2018/9/12~14 水素モニタ停止 A系: 2018/9/18・20</p> <p>【3号】PCVガス管理設備 抽気ファン用電動機冷却ファン清掃 抽気ファン停止 B系: 2018/9/5</p> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【1号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 水素モニタ停止 A系: 2018/10/15~18 核種分析装置停止 A系: 2018/9/27 B系: 2018/10/5・9・10 【2号】PCV減圧試験 ステップ2 (2018/10/1~2018/11/30) 【2号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 A系: 2018/9/25~27 水素モニタ停止 B系: 2018/9/28・10/1 【3号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 A系: 2018/10/9~11 B系: 2018/10/2~4 水素モニタ停止 A系: 2018/10/12,15 B系: 2018/10/16,17 1F-2/3号機 PCVガス管理設備用制御盤二重化工事 <p>【2号】 PCVガス管理システム A系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム B系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム 両系停止 (実施時期調整中)</p> <p>【3号】 PCVガス管理システム A系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム B系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム 両系停止 (実施時期調整中)</p>	現場作業	【1, 2, 3号】継続運転中					【1号】水素モニタB停止									
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】PCVガス管理システム運転中(継続) <p>【1号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 水素モニタ停止 B系: 2018/9/21</p> <p>【2号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 B系: 2018/9/12~14 水素モニタ停止 A系: 2018/9/18・20</p> <p>【3号】PCVガス管理設備 抽気ファン用電動機冷却ファン清掃 抽気ファン停止 B系: 2018/9/5</p> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【1号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 水素モニタ停止 A系: 2018/10/15~18 核種分析装置停止 A系: 2018/9/27 B系: 2018/10/5・9・10 【2号】PCV減圧試験 ステップ2 (2018/10/1~2018/11/30) 【2号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 A系: 2018/9/25~27 水素モニタ停止 B系: 2018/9/28・10/1 【3号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 A系: 2018/10/9~11 B系: 2018/10/2~4 水素モニタ停止 A系: 2018/10/12,15 B系: 2018/10/16,17 1F-2/3号機 PCVガス管理設備用制御盤二重化工事 <p>【2号】 PCVガス管理システム A系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム B系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム 両系停止 (実施時期調整中)</p> <p>【3号】 PCVガス管理システム A系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム B系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム 両系停止 (実施時期調整中)</p>	現場作業	【1, 2, 3号】継続運転中					【1号】核種分析装置A停止									
		<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】PCVガス管理システム運転中(継続) <p>【1号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 水素モニタ停止 B系: 2018/9/21</p> <p>【2号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 B系: 2018/9/12~14 水素モニタ停止 A系: 2018/9/18・20</p> <p>【3号】PCVガス管理設備 抽気ファン用電動機冷却ファン清掃 抽気ファン停止 B系: 2018/9/5</p> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【1号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 水素モニタ停止 A系: 2018/10/15~18 核種分析装置停止 A系: 2018/9/27 B系: 2018/10/5・9・10 【2号】PCV減圧試験 ステップ2 (2018/10/1~2018/11/30) 【2号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 A系: 2018/9/25~27 水素モニタ停止 B系: 2018/9/28・10/1 【3号】PCVガス管理設備計装品点検に伴う停止 希ガスモニタ停止 A系: 2018/10/9~11 B系: 2018/10/2~4 水素モニタ停止 A系: 2018/10/12,15 B系: 2018/10/16,17 1F-2/3号機 PCVガス管理設備用制御盤二重化工事 <p>【2号】 PCVガス管理システム A系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム B系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム 両系停止 (実施時期調整中)</p> <p>【3号】 PCVガス管理システム A系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム B系停止 (実施時期調整中) PCVガス管理システム 両系停止 (実施時期調整中)</p>	現場作業	【1, 2, 3号】継続運転中					【1号】核種分析装置B停止									

循環注水冷却スケジュール (2/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	9月					10月				11月	12月	備考			
				2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下		日	月	
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】循環冷却中(継続) 【3号】一次系配管及び弁定期点検に伴う循環冷却の停止 2018/9/11~12 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【1号】一次系配管及び弁定期点検に伴う循環冷却の停止 2018/11/上旬 【2号】一次系配管及び弁定期点検に伴う循環冷却の停止 2018/10/25~26 	現場作業	【1, 2, 3号】循環冷却中					【3号】一次系配管及び弁定期点検に伴う循環冷却の停止								
		使用済燃料プールへの注水冷却	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続) 	現場作業	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施					【1, 3号】コンクリートポンプ車等の現場配備								
		海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 【共通】プール水質管理中(継続) 	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食					【1, 2, 3, 4号】プール水質管理								

