

		労働環境改善スケジュール																
分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			5月			6月			7月			8月		9月	
			26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後		
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化運用開始 (2016年3月8日)	検討・設計			管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討										→	
			(予定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ (運用範囲の拡大等)															
労働環境改善	人身安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業				情報共有、安全施策の検討・評価									→	
			(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）					熱中症予防対策の実施（4～10月）										
労働環境改善	健康管理	3 長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2019年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備	現場作業				健康相談受付									→	
			(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2019年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備				【検査受診期間】	検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き、2019年度検査案内準備（退職者及び協力企業作業員）										
労働環境改善	要員管理	4 繼続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2019年9月までの医師確保完了 (固定医師1名+ローテーション支援医師) ・1F救急医療室の7～9月の勤務医師調整	検討・設計		1F救急医療室の7～9月の勤務医師調整									1F救急医療室の10～12月の勤務医師調整	→		
			(予定) ・1F救急医療室の10～12月の勤務医師調整					1F救急医療室9月までの医師確保完了										
労働環境改善	労働環境改善	5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計			▼作業員の確保状況調査依頼		作業員の確保状況集約▼		▼作業員の確保状況調査依頼		作業員の確保状況集約▼		▼作業員の確保状況調査依頼		→	
			(予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計				作業員の確保状況(5月実績/7月予定)と 地元雇用率(5月実績)についての調査・集計				作業員の確保状況(6月実績/8月予定)と 地元雇用率(6月実績)についての調査・集計				作業員の確保状況(7月実績/9月予定)と 地元雇用率(7月実績)についての調査・集計			
労働環境改善	労働環境改善	6 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（待遇・労働条件等）への対応	検討・設計			労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック										→	
			(予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（待遇・労働条件等）への対応															

