

汚染水対策スケジュール（1/2）

分野名	括り		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		12月		1月					2月				3月			4月		備 考
					23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	上	中	下	前	後	
汚染水対策分野	中長期課題	建屋滞留水処理	【1～4号機滞留水浄化設備】 （実績） ・【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業	【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中																
		浄化設備	【既設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転（A・B・C系統） （予定） ・処理運転（A・B・C系統） ・処理停止（A系統 11/19～12/26、 B系統 2/7～3/1、 C系統 1/10～2/5）	現場作業	A系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 1/22にB系の前処理設備（ステージ1）クロスフローフィルタ二次側絞り弁のグランド部から滴下があったが、増し締めして復旧
					A系 設備点検手入工事																
					B系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																
					C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																
					C系 設備点検手入工事																
			【高性能多核種除去設備】 （実績・予定） ・処理運転	現場作業	処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転（A・B・C系統） （予定） ・処理運転（A・B・C系統） ・処理停止（A系統 2/18～2/28 B系統 1/30～2/12 C系統 12/19～1/29）	現場作業	A系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査（除去性能確認）を受検、使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行（運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず） 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領（原規規発第1710127号）
					B系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																
					C系 設備点検手入工事																
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転																サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～） 排水開始（2015.9.14～）
			【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査 （予定） ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	現場作業	溶接検査および使用前検査						使用前検査終了証										2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可（原規規発第1707283号） 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可（原規規発第1709285号） 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了（H30. 7月） 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領（原規規発第1901286号）
		陸側遮水壁	（実績・予定） ・山側第三段階凍結 ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了	現場作業	山側凍結（第三段階 2017/8/22～																2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号） 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号） 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号） 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）
		H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング																

汚染水対策スケジュール（2/2）

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		12月		1月					2月				3月		4月	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	上	中		下	前	後																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
汚染水対策分野	中長期課題	処理水受タンク増設	設計検討	(実績) ・追加設置検討（タンク配置） ・H4フランジタンクリブレース工事（堰構築） ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリブレース工事（タンク基礎新設、堰構築） ・H5フランジタンクリブレース工事（タンク基礎新設、堰構築） ・H6フランジタンクリブレース工事（地盤改良、タンク基礎新設、堰構築） ・H3フランジタンクリブレース工事（－（タンク設置作業待ち）） ・G1南エリアタンク設置 ・H5エリアタンク設置 ・H6（Ⅰ）エリアタンク設置 ・Bエリアタンク設置 ・B南エリアタンク設置 ・H3エリアタンク設置 ・H6（Ⅱ）エリアタンク設置 ・G4南フランジタンクリブレース工事（タンク解体） ・Eフランジタンクリブレース工事（タンク解体準備） ・G1横置きタンクリブレース工事（タンク基礎新設） (予定) ・追加設置検討（タンク配置） ・H4フランジタンクリブレース工事（堰構築） ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリブレース工事（タンク基礎新設、堰構築） ・H5フランジタンクリブレース工事（タンク基礎新設、堰構築） ・H6フランジタンクリブレース工事（タンク基礎新設、堰構築） ・H3フランジタンクリブレース工事（堰構築） ・G1南エリアタンク設置 ・H5エリアタンク設置 ・H6（Ⅰ）エリアタンク設置 ・Bエリアタンク設置 ・B南エリアタンク設置 ・H3エリアタンク設置 ・H6（Ⅱ）エリアタンク設置 ・G4南フランジタンクリブレース工事（タンク解体） ・Eフランジタンクリブレース工事（タンク解体準備） ・G1横置きタンクリブレース工事（タンク基礎新設）	設計検討																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														