

労働環境改善スケジュール

分野名	送り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		4月						5月						6月						7月		8月		備考
			26	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	部	集											
防護装備	1	防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討																							
			現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化																							
人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 ※2019年度災害発生状況、2020年度安全活動計画(4/30公表)	検討・設計	▼2019年度災害発生状況、2020年度安全活動計画(4/30公表) 情報共有、安全施策の検討・評価																							
			現場作業	熱中症予防対策の実施(4~10月)																							
健康管理	3	長期健康管理の実施 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き	検討・設計	健康相談受付																							
			現場作業	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き																							
健康管理	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 1F救急医療室の10~12月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整																							
			現場作業	1F救急医療室6月までの医師確保完了																							
要員管理	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼						▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▽																	
			現場作業	作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計						作業員の確保状況(5月実績/7月予定)と地元雇用率(5月実績)についての調査・集計						作業員の確保状況(6月実績/8月予定)と地元雇用率(6月実績)についての調査・集計											
労働環境改善	6	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み 労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																							
			現場作業	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																							

新規追加
1F救急医療室の10~12月の勤務医師調整

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		4月						5月						6月						7月		8月		備考
			26	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	前	後											
労働環境改善			<p>※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア ※2 黄色点線のY zoneは、濃縮塩水等を取り扱う作業など汚染を伴う作業を対象とし、パトロールや作業計画時の現場調査などは、G zoneの装備とする。 なお、上図以外においてもG zone内で高濃度粉じん作業（建屋解体等）や濃縮塩水等のタンク移送ラインに関わる作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。 ※3 図中のG zoneの他、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。</p> <p>提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe</p> <p>管理対象区域の運用区分 レイアウト</p>																								