

循環注水冷却スケジュール（1/2）

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月	8月					9月			10月	11月	備 考		
				26	2	9	16	23	30	6	13	下	上	中		下	前
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	（実 績） ・【共通】循環注水冷却中（継続） ・【2号】原子炉注水停止試験の実施について 2号機 注水停止期間 2020/8/17～20 （予 定） ・【2号】原子炉注水停止試験の実施について 2号機 CS系のみによる注水へ切替 2020/8/12～28 ・【3号】CST点検 ・CST点検 2020/9/下旬～12/中旬 現場作業 略語の意味 CS：炉心スプレイ CST：復水貯蔵タンク PCV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール	【1，2，3号】循環注水冷却（滞留水の再利用）													
		2号機 注水停止期間 実績反映 2号機 CS系のみによる注水へ切替 原子炉・格納容器内の前壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施 【3号】CST点検 実施時期調整中															
		海水腐食及び塩分除去対策	（実 績） ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～） 現場作業	CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中													
原子炉格納容器関連	窒素充填	窒素充填	（実 績） ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 - 連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続） （予 定） 【2号】RPV窒素封入ライン通気確認 ・RPV窒素封入ライン通気確認：2020/8/31～9/4 検討・設計・現場作業	【1，2，3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入													
		【2号】RPV窒素封入ライン通気確認															
原子炉格納容器関連	PCVガス管理	PCVガス管理	（実 績） ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2020/8/14 ・【1号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2020/8/18 ・【2号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2020/7/30 ・水素モニタ停止 B系：2020/7/31 （予 定） ・【1号】PCV内部調査にかかわる干渉物切断作業（AWJ） ・PCV減圧：2020/4/14～9/下旬 ・【1号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 B系：2020/9/30 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2020/8/27 ・水素モニタ停止 B系：2020/9/17 ・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2020/9/11,14 ・希ガスモニタ停止 B系：2020/9/15,16 ・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2020/9/23,24 ・希ガスモニタ停止 B系：2020/9/28,29 ・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2020/8/27 ・水素モニタ停止 B系：2020/8/28 ・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2020/9/1,2 ・希ガスモニタ停止 B系：2020/9/3,4 ・【3号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2020/9/7,8 ・希ガスモニタ停止 B系：2020/9/9,10 現場作業	【1，2，3号】継続運転中													
		【1号】水素・希ガスモニタA停止 【2号】水素モニタA停止 【2号】水素モニタB停止 実績反映 【1号】PCV減圧 【1号】水素モニタA停止 【1号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】水素モニタA停止 【3号】水素モニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【1号】水素・希ガスモニタB停止 最新工程反映 実施時期調整中															

循環注水冷却スケジュール（2/2）

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月	8月						9月			10月	11月	備 考			
				26	2	9	16	23	30	6	13	下	上	中	下		前	後	
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中（継続） (予 定)	現場作業	【1, 2, 3号】循環冷却中														
		使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備（継続）		【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施														
		海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	(実 績) ・【共通】プール水質管理中（継続）		【1, 3号】コンクリートポンプ車等の現場配備														
				検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食														
					【1, 2, 3, 4号】プール水質管理														