

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		7月					8月					9月					10月		11月	備 考
					26	2	9	16	23	30	6	13	20	下	上	中	下	部	展				
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実 績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化運用開始(2016年3月8日)	検討・設計				管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討															
			(予 定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等)	現場作業				管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化															
	人身安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実 績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(4~10月)	現場作業				情報共有、安全施策の検討・評価															
			(予 定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(4~10月)					熱中症予防対策の実施(4~10月)															
	健康管理	3 長期健康管理の実施	(実 績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2020年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内に向けた準備及び案内送付	現場作業				健康相談受付															
(予 定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き								【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き、2020年度検査案内準備及び案内送付(退職者及び協力企業作業員)															
4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化		(実 績) ・1F救急医療室の2020年9月までの医師確保完了(固定医師1名+0-7-30支援医師) ・1F救急医療室の10~12月の勤務医師調整	検討・設計				1F救急医療室の10~12月の勤務医師調整																
	(予 定) ・1F救急医療室の10~12月の勤務医師調整 ・1F救急医療室の1~3月の勤務医師調整		現場作業				1F救急医療室9月までの医師確保完了																
5 感染症対策の実施	(実 績) ・新型コロナウイルス感染症予防対策の実施 (予 定) ・新型コロナウイルス感染症予防対策の実施	現場作業				新型コロナウイルス感染症予防対策の実施															8月17日より、県外からの新規入所者に対し、2週間の行動歴確認に加え、健康観察もしくはPCR検査受検を開始		
要員管理	6 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実 績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予 定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計				作業員の確保状況集約▼			▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約▼		▽作業員の確保状況調査依頼								
							作業員の確保状況(7月実績/9月予定)と地元雇用率(7月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(8月実績/10月予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(9月実績/11月予定)と地元雇用率(9月実績)についての調査・集計										
労働環境改善	7 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実 績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予 定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計				労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																
				現場作業																			

