循環注水冷却スケジュール (1/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			9月		10月				11月			12月	1月	備考
			30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	上	中	下		
循環注水冷却	原子炉関連	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中(継続) (予 定) ・【1号】原子炉注水停止試験の実施について ・1号機 FDW系のみによる注水へ切替 2020/11/19~12/16 ・1号機 注水停止期間 2020/11/26~12/1 ・【3号】CS系原子炉注水配管点検 ・3号機 FDW系のみによる注水へ切替 2020/11/9~11/20 ・【3号】CST点検 ・CST点検 2020/10/29~2021/1/下旬	【1, 2, 3号】循環注水冷却(滞留水の再利用) 現場作業 略語の意味 CS: 炉心スプレイ CST: 復水貯蔵タンク PCV: 原子炉格納容器 SFP: 使用済燃料プール	原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要の条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施	【1号】FDW系のみによる注水へ切替 【1号】注水停止期間	【3号】FDW系のみによる注水へ切替 【3号】CST点検	実施時期調整中										
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入中(2013/8/29~)	現場作業 CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中														
原子炉格納容器関連	窒素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 - 連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続) (予 定)	検討・設計・現場作業 【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入														
原子炉格納容器関連	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCV内部調査にかかわる干渉物切断作業(AWJ) ・PCV減圧: 2020/4/14~10/27 ・【1号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系: 2020/9/28,29 ・希ガスモニタ停止 B系: 2020/10/12,13 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2020/10/9 ・水素モニタ停止 A系: 2020/10/19 ・【2号】PCVガス管理システムダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系: 2020/9/23,24 ・希ガスモニタ停止 B系: 2020/9/28,29 ・【2号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系: 2020/10/1 ・水素モニタ停止 B系: 2020/10/2 ・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系: 2020/10/22 ・希ガスモニタ停止 B系: 2020/10/23 ・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系: 2020/10/5 ・水素モニタ停止 B系: 2020/10/6 ・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系: 2020/10/22 ・希ガスモニタ停止 B系: 2020/10/23 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システムダストモニタ点検 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 B系: 2020/11/9 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系: 2020/11/25	現場作業 【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】PCV減圧 【1号】希ガスモニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】水素モニタA停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【2号】水素モニタA停止 【2号】水素モニタB停止 【3号】水素モニタA停止 【3号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止 【1号】水素・希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタB停止	実績反映 実績反映 実績反映 最新工程反映 追加													

循環注水冷却スケジュール (2/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			9月				10月				11月				12月		1月	備考
			20	27	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中	下	日	月				
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	(実績) ・【共通】循環冷却中(継続) ・【2号】SFP系統空作動弁用空気供給ライン修理 ・SFP一次系停止：2020/9/28 ~ 2020/10/2 (予定) ・【1号】SFP系統定期点検(熱交換器・計装品) ・SFP一次系停止：2020/11/10 ~ 2020/11/20 ・【2号】SFP一次系ポンプ電動機点検 ・SFP一次系停止：2020/11/2~11/13	現場作業	【1, 2, 3号】循環冷却中	【2号】SFP一次系停止															
		使用済燃料プールへの注水冷却	(実績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続)	現場作業	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施	【1, 3号】コンクリートポンプ車等の現場配備															
		海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食	【1, 2, 3, 4号】プール水質管理															