



循環注水冷却スケジュール (2/2)

分野名	括弧	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	10月		11月				12月			1月	2月	備考	
				19	26	1	8	15	22	29	6	13	20	上		中
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	(実績) ・【共通】循環冷却中(継続)  ・【1号】SFP系統定例点検(熱交換器・計装品) ・SFP一次系停止:2020/11/10 ~ 2020/11/20  ・【2号】SFP一次系ポンプ電動機点検 ・SFP一次系停止:2020/11/2~11/13  (予定)	現場作業	【1, 2, 3号】循環冷却中 【1号】SFP一次系停止 【2号】SFP一次系停止											
		使用済燃料プールへの注水冷却	(実績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続)	現場作業	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 【1, 3号】コンクリートポンプ車等の現場配備											
		海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食 【1, 2, 3, 4号】プール水質管理											