


労働環境改善スケジュール

分類	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定			3月			4月			5月			6月	7月	8月	9月	10月以降	備考	
			14	21	28	4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上		中
防護装備	1	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※</li> <li>管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化運用開始(2016年3月8日)</li> <li>1~4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等)</li> <li>1~4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討</li> </ul> <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所等、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。</p>	検査・設計			管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討			1~4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討			最新工程反映						(継続実施)			
			現場作業			管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化															(継続実施)
人身安全	2	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)</li> <li>熱中症予防対策の実施(4~10月)</li> <li>2020年度災害発生状況、2021年度安全活動計画(4/27公表)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)</li> <li>熱中症予防対策の実施(4~10月)</li> </ul>	現場作業			情報共有、安全施策の検討・評価			新規追加 ▼2020年度災害発生状況、2021年度安全活動計画(4/27公表)									(継続実施)			
			現場作業			熱中症予防対策の実施(4~10月)															(10月末まで継続実施)
労働環境改善	3	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> </ul>	現場作業			健康相談受付												(継続実施)			
			現場作業			【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き															(継続実施)
健康管理	4	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の2021年6月までの医師確保完了(固定医師1名+0-7-733支援医師)</li> <li>1F救急医療室の4~6月の勤務医師調整</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整</li> <li>1F救急医療室の10~12月の勤務医師調整</li> </ul>	検査・設計			1F救急医療室の4~6月の勤務医師調整						1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整			新規追加 1F救急医療室の10~12月の勤務医師調整						
			現場作業			1F救急医療室6月までの医師確保完了															
要員管理	5	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症対策の実施</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症対策の実施</li> </ul>	現場作業			新型コロナウイルス感染症対策の実施												(継続実施)	2021年4月26日15時現在で、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において新型コロナウイルス感染者が15名(社員1名、協力企業作業員13名、取引先企業従業員1名)発生		
			検査・設計			作業員の確保状況集約▼			▼作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約▼			▼作業員の確保状況調査依頼						
労働環境改善	6	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul>	検査・設計			作業員の確保状況(2月実績/4月予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(5月実績/7月予定)と地元雇用率(5月実績)についての調査・集計						
			現場作業			労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック															(継続実施)
労働環境改善	7	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応</li> </ul>	検査・設計			労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック												(継続実施)			
			現場作業																		

分野 色 括 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定			3月			4月			5月			6月	7月	8月	9月	10月以降	備考
		14	21	28	4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	

労働環境改善



※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア  
 ※2 黄色点線のY zoneは、濃縮塩水等を取り扱う作業など汚染を伴う作業を対象とし、パトロールや作業計画時の現場調査などは、G zoneの装備とする。  
 なお、上図以外においてもG zone内で高濃度粉じん作業（建屋解体等）や濃縮塩水等のタンク移送ラインに関わる作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。  
 ※3 図中のG zoneの他、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。

提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe

管理対象区域の運用区分 レイアウト