

労働環境改善スケジュール


分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		3月		4月				5月			6月	7月	8月	9月	10月以降	備考				
			27	3	10	17	24	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		下			
防護装備	1	防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	検討・設計 現場作業	全面マスク用アノラックの導入		全面マスク用アノラックの導入				仕様確定・発注手続き									(継続実施)				
				試作品改良・試着テスト4回目		試作品改良・試着テスト4回目																	
				試作品改良・試着テスト3回目		試作品改良・試着テスト3回目																	
				全面マスク用アノラックの使用		全面マスク用アノラックの使用																	
ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止 意識向上と基本動作の徹底等	現場作業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等		協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等													(継続実施)				
				DS2マスク不要エリアの拡大の運用		DS2マスク不要エリアの拡大の運用																	
				DS2マスク不要エリアの拡大の運用		DS2マスク不要エリアの拡大の運用																	
				DS2マスク不要エリアの拡大の運用		DS2マスク不要エリアの拡大の運用																	
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 2021年度災害発生状況、2022年度安全活動計画(4/27公表)	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価		情報共有、安全施策の検討・評価				新規追加 ▼2021年度災害発生状況、2022年度安全活動計画(4/27公表)									(10月まで継続実施)				
				熱中症予防対策の実施(4~10月)		熱中症予防対策の実施(4~10月)																	
労働環境改善	4	長期健康管理の実施 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業	健康相談受付		健康相談受付													(継続実施)				
				【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き		【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き													(継続実施)				
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 1F救急医療室の2022年7月までの医師確保完了(固定医師1名+0-テック支援医師) 1F救急医療室の5~7月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の5~7月の勤務医師調整		1F救急医療室の5~7月の勤務医師調整				1F救急医療室の8~10月の勤務医師調整			1F救急医療室の8~10月の勤務医師調整			新規追加 (10月まで継続実施) 1F救急医療室の11~1月の勤務医師調整			(10月まで継続実施)				
				1F救急医療室7月までの医師確保完了		1F救急医療室7月までの医師確保完了				新規追加													
要員管理・労働環境改善	6	感染症対策の実施 新型コロナウイルス感染症対策の実施	現場作業	新型コロナウイルス感染症対策の実施		新型コロナウイルス感染症対策の実施													(継続実施)				
				新型コロナウイルス感染症対策の実施		新型コロナウイルス感染症対策の実施																	
要員管理・労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼		作業員の確保状況集約				▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約			▽作業員の確保状況調査依頼							
				作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計		作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計				作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(5月実績/7月予定)と地元雇用率(5月実績)についての調査・集計							
要員管理・労働環境改善	8	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック		労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック													(継続実施)				
				労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック		労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																	

2022年4月26日15時現在、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において、新型コロナウイルス累計感染者数は、284名(社員43名、派遣社員1名、協力企業作業員238名、取引先企業従業員2名)、うち、2022年1月以降の累計感染者数は、180名(社員33名、協力企業作業員146名、取引先企業従業員1名)
新型コロナウイルスワクチン3回目の職域接種については、2022年3月28日から4月15日の間に、総数2,739名(社員662名、協力企業作業員2,077名)が実施済視察者の受け入れは、3月22日より再開

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定			3月				4月				5月			6月	7月	8月	9月	10月以降	備考
			27	3	10	17	24	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	

廃炉中長期実行プラン2022

年度	2021(実績)	2022	2023	2024	2027	2033(年)
その他		管理対象区域内の企業棟整備				



注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る



管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe