

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2023年5月25日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻 度	1回/月
標準散布量	1.5L/m ² 以上
濃 度	1/10
散布範囲	<p>【凡例】 : 散布範囲</p> <p>約40m 約30m オペフロ</p>
散布面積	1,234m ²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布

目的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃度	1/10
散布対象作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定

計画（5月）	実績（5月）	計画（6月）
完了予定日：5月 18・19日	完了日：5月 18・19日	完了予定日：6月 7・8日

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2023年5月23日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

4月	日	16 (日)	17 (月)	18 (火)	19 (水)	20 (木)	21 (金)	22 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-	
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.26E-05 (最大)	5.93E-05 (最大)	8.51E-05 (最大)	8.85E-05 (最大)	6.10E-05 (最大)	8.07E-05 (最大)	6.73E-05 (最大)	
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	
	日	23 (日)	24 (月)	25 (火)	26 (水)	27 (木)	28 (金)	29 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-	
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-	
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.41E-05 (最大)	5.93E-05 (最大)	6.71E-05 (最大)	7.26E-05 (最大)	8.60E-05 (最大)	9.13E-05 (最大)	6.46E-05 (最大)		
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)		
5月	日	30 (日)	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-	
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.92E-05 (最大)	5.66E-05 (最大)	4.86E-05 (最大)	6.19E-05 (最大)	9.66E-05 (最大)	6.10E-05 (最大)	9.39E-05 (最大)	
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	
	日	7 (日)	8 (月)	9 (火)	10 (水)	11 (木)	12 (金)	13 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-	
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-	
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.53E-05 (最大)	6.19E-05 (最大)	5.66E-05 (最大)	5.66E-05 (最大)	8.86E-05 (最大)	6.70E-05 (最大)	7.60E-05 (最大)		
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)		
日	14 (日)	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)		
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-		
散布予定	-	-	-	-	○	○	-		
散布実施	-	-	-	-	○	○	-		
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.99E-05 (最大)	7.59E-05 (最大)	9.93E-05 (最大)	9.13E-05 (最大)	7.31E-05 (最大)	7.89E-05 (最大)	7.00E-05 (最大)		
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	8.39E-07 (最小)	ND (最小)	ND (最小)		
日	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)		
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-		
散布予定	-	-	-	-	-	-	-		
散布実施	-	-	-	-	-	-	-		
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.31E-05 (最大)	7.00E-05 (最大)	- (最大)	- (最大)	- (最大)	- (最大)	- (最大)		
	ND (最小)	ND (最小)	- (最小)	- (最小)	- (最小)	- (最小)	- (最小)		

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出