

# 1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2024年3月28日

**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社

# 1.定期散布（1号機）

## 定期散布

目 的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻 度	1回/月
標準散布量	1.5L/m <sup>2</sup> 以上
濃 度	1/10
散布範囲	<p>【凡例】   : 散布範囲</p> <p>約40m          約30m          オペフロ</p>
散布面積	1,234m <sup>2</sup>

## 2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

### 作業時散布

目的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m <sup>2</sup> 以上	濃度	1/10
散布対象作業	ガレキ撤去		

### 定期散布の実績及び予定

計画（3月）	実績（3月）	計画（4月）
完了予定日：3月 19・20日	完了日：3月 19・20日	完了予定日：4月 15・16日

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2024年3月26日時点

### 3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

日	18 (日)	19 (月)	20 (火)	21 (水)	22 (木)	23 (金)	24 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-
散布予定	-	-	○	○	-	-	-
散布実施	-	-	○	○	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.69E-05 (最大) ND (最小)	6.36E-05 (最大) ND (最小)	6.62E-05 (最大) ND (最小)	7.69E-05 (最大) ND (最小)	9.83E-05 (最大) ND (最小)	6.05E-05 (最大) ND (最小)	6.35E-05 (最大) ND (最小)
日	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	29 (木)	1 (金)	2 (土)
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
散布予定	-	-	-	-	-	-	-
散布実施	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	8.49E-05 (最大) ND (最小)	5.48E-05 (最大) ND (最小)	6.60E-05 (最大) ND (最小)	8.76E-05 (最大) ND (最小)	7.96E-05 (最大) ND (最小)	6.23E-05 (最大) ND (最小)	6.62E-05 (最大) ND (最小)
日	3 (日)	4 (月)	5 (火)	6 (水)	7 (木)	8 (金)	9 (土)
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
散布予定	-	-	-	-	-	-	-
散布実施	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.46E-05 (最大) ND (最小)	6.89E-05 (最大) ND (最小)	6.89E-05 (最大) ND (最小)	7.15E-05 (最大) ND (最小)	1.28E-04 (最大) ND (最小)	7.44E-05 (最大) ND (最小)	7.42E-05 (最大) ND (最小)
日	10 (日)	11 (月)	12 (火)	13 (水)	14 (木)	15 (金)	16 (土)
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
散布予定	-	-	-	-	-	-	-
散布実施	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.89E-05 (最大) ND (最小)	8.22E-05 (最大) ND (最小)	6.93E-05 (最大) ND (最小)	7.41E-05 (最大) ND (最小)	9.81E-05 (最大) ND (最小)	6.61E-05 (最大) ND (最小)	6.63E-05 (最大) ND (最小)
日	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
散布予定	-	-	○	○	-	-	-
散布実施	-	-	○	○	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.94E-05 (最大) ND (最小)	6.08E-05 (最大) ND (最小)	6.61E-05 (最大) ND (最小)	7.95E-05 (最大) ND (最小)	5.28E-05 (最大) ND (最小)	8.48E-05 (最大) ND (最小)	7.96E-05 (最大) ND (最小)
日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
散布予定	-	-	-	-	-	-	-
散布実施	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.28E-04 (最大) ND (最小)	5.81E-05 (最大) ND (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出