

5・6号設備運用状況

分野名	括り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月	7月						8月			8月	9月	10月	11月	12月以降	備 考			
							8	15	22	29		6	上	中	下	前	後	前	後	前		後		
5・6号設備運用状況	運用管理	1. 設備維持	DG、冷却設備等の維持	(実績) 計画的な点検の実施 (予定) 計画的な点検の実施	現場作業	6号機計画点検														5. 6号機の設備維持に必要な計画点検の実施。 ・6号機計画点検予定時期：2025年2月～2025年10月 <現在の状況> D/G6A：2025年2月～2025年7月 D/G6B：2025年7月～2025年10月				
		2. 使用済燃料の冷却	5号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(2015/6/1使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業		使用済燃料の冷却継続																(継続運転)	5号使用済燃料プールからの取り出しについては、1－3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。
			6号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(2013/11/29使用済燃料プールへの燃料移動完了) 使用済燃料の取り出し(2025/4/16共用プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続 実施計画変更申請手続き後、使用済み燃料プールの冷却を停止	現場作業		使用済燃料の冷却継続																(継続運転)	
		3. 滞留水の処理	建屋滞留水移送・処理	(実績) ・滞留水移送・処理 (予定) ・滞留水移送・処理	現場作業				滞留水移送・処理												(継続実施)	建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、浄化ユニットにて処理後、構内散水。 <運用状況> ・浄化ユニット：(A)・(C) 運転中 / (B)・(D) 待機中 <今後の対応> ・浄化ユニット：5・6号機建屋内滞留水処理を継続する。 ・浄化ユニット(A・C) 吸着塔交換(2025年2月12日～2025年2月13日)		
		4. 5・6号サブドレン設備の運転	5・6号サブドレン設備の運転	(実績) ・サブドレン水移送 (予定) ・サブドレン水移送	現場作業				サブドレン水移送												(継続運転)	・2022年3月28日～：5・6号サブドレン運用開始(日中帯運転) ・2022年4月14日～：5・6号サブドレン24時間運転開始(処理量：1～4号サブドレン集水設備に約100m3/日移送) ・2022年4月14日～2022年5月19日：処理量変更 約100m3/日 → 約200m3/日 ・2022年5月19日～2022年6月6日：処理量変更 約100m3/日 → 約200m3/日 ・2022年6月6日～：処理量変更 約200m3/日 → 約250m3/日 ・運用中のビット：12/13(箇所) ・現在運転停止中のサブドレンビット(No.87) ・2024年11月11日～22日：5・6号サブドレン集水設備を全停し、計画点検を実施。 <今後の対応> ・サブドレン水の移送を継続する。		