

循環注水冷却スケジュール（1/1）

分類 名称	並び 順	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月			11月			12月			2026年1月			2月			3月			4月			備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現 場 作 業					【1. 2. 3号】循環注水冷却（滞留水の再利用）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</