

循環注水冷却スケジュール（1/1）

分類 名称	並び 順	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	2月						3月						4月						5月			6月			7月			8月			備 考
				注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水	注	水			
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現場作業							【1、2、3号】循環注水冷却（冷却水の再利用）																					原子炉・格納容器内の腐蝕熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要の条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施		
		海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST室素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）		現場作業																													
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	室素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入 - 連続室素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	検討・設計・現場作業								【1、2、3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入																						
		PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2026/3/5 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2026/3/6 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2026/4/下旬 ・水素モニタ停止 B系：2026/5/中旬 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2026/4/13		現場作業																													
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中（継続） ・2号機SFP循環冷却設備計装品定期点検 ・SFP循環冷却設備冷却停止 ・電気設備点検手入工事（電源班点検） 二次系全停：2026/3/16～2026/3/23 (予 定) ・【1号機】 ・1号機 SFP循環冷却設備機体点検（弁点検、配管点検） ・1号機 SFP循環冷却設備計装品定期点検 ・電気設備点検手入工事（電源班点検） 一次系全停：2026/3/9～2026/3/31		現場作業																												
		使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）	現場作業																														
		海水腐食及び塩分除去対策 （使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	(実 績) ・【共通】プール水質管理中（継続）		検討・設計・現場作業																													