


互層凍結遅延箇所の凍結実績



- ⇔ 温度低下勾配が緩い期間 : 実績では2.5~3.5か月
 - ⇔ 温度低下勾配が大→凍結 : 実績では0.5~2.0か月
 - ⇔ 一般部凍結実績 : 1.0~1.5か月 (凍結開始から)
- } 合計3.0~4.5か月
 (補助工法なしでの凍結目安?)
 1.0~1.5か月
 (補助工法後の凍結目安?)

