

[illegible]

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	3月		4月				5月				6月	7月		備 考			
				24	31		7	14	21	28		5	12	下		上		中	下	前
	炉心状況把握解析	炉心状況把握解析	<div>（実績）</div> <div>○【研究開発】事故時プラント挙動の分析</div> <div>・事故時のプラント挙動の分析に必要な情報の整理</div> <div>・海外との協力の在り方に関する検討</div> <div>○【研究開発】シビアアクシデント解析コード高度化</div> <div>・現在のシビアアクシデント解析コードの能力と限界の確認</div> <div>・解析コードの高度化を効率的に実施するための枠組みの検討</div> <div>・解析コードの高度化すべきモデルの絞り込みとその仕様の検討</div> <div>・高度化前の解析コードによる予備解析の実施</div> <div>・新規モデルの追加とその有効性の評価</div> <div>（予定）</div> <div>○【研究開発】事故時プラント挙動の分析</div> <div>・事故時のプラント挙動の分析に必要な情報の整理（継続）</div> <div>・海外との協力の在り方に関する検討（継続）</div> <div>・高度化前の解析コードによる予備解析の実施（継続）</div> <div>○【研究開発】シビアアクシデント解析コード高度化</div> <div>・現在のシビアアクシデント解析コードの能力と限界の確認（継続）</div> <div>・解析コードの高度化すべきモデルの絞り込みとその仕様の検討（継続）</div> <div>・新規モデルの追加とその有効性の評価（継続）</div>	検討・設計	【研究開発】事故時プラント挙動の分析															
	取出後の燃料デブリ安定保管	模擬デブリを用いた特性の把握  デブリ処置技術の開発	<div>（実績）</div> <div>○【研究開発】模擬デブリを用いた特性の把握</div> <div>・機械物性評価</div> <div>・福島特有事象の影響評価</div> <div>○【研究開発】デブリ処置技術の開発</div> <div>・シナリオ検討に向けた技術的要件の整理、処置技術の適用性検討</div> <div>（予定）</div> <div>○【研究開発】模擬デブリを用いた特性の把握</div> <div>・機械物性評価（継続）</div> <div>・福島特有事象の影響評価（継続）</div> <div>○【研究開発】デブリ処置技術の開発</div> <div>・シナリオ検討に向けた技術的要件の整理、処置技術の適用性検討（継続）</div>	検討・設計	【研究開発】公募															
					【研究開発】模擬デブリを用いた特性の把握															
				現場作業																

凡 例




： 検討業務・設計業務・準備作業



： 状況変化により、再度検討・再設計等が発生する場合



： 現場作業予定



： 天候状況及び他工事調整により、工期が左右され完了日が暫定な場合



： 機器の運転継続のみで、現場作業（工事）がない場合



： 2013年7月以降も作業や検討が継続する場合は、端を矢印で記載



： 工程調整中のもの