



労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	4月		5月				6月				7月				8月				備考									
				21	28	5	12	19	26	2	9	16	下			上	中	下	前	後											
要員管理、労働環境改善		作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施)</li> <li>作業員の確保状況(6月の予定)と地元雇用率(4月実績)について調査・集計</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況(7月の予定)と地元雇用率(5月実績)について調査・集計</li> </ul>	検討・設計	▽作業員の確保状況調査依頼																作業員の確保状況集約▽	▽作業員の確保状況調査依頼				作業員の確保状況集約▽					
				現場作業	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握																										
		労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施)</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施)</li> <li>作業員へのアンケートによる実態把握(定期的実施)</li> <li>相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施)</li> </ul>	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																										
				現場作業	▽協力企業との意見交換会(労働環境)4/26	作業員へのアンケート(労働環境全般)集計																結果取りまとめ▽	▽協力企業との意見交換会(労働環境)5/31				▽協力企業との意見交換会(労働環境)				
		警戒区域解除に伴う新たな出入り拠点の整備について	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入退域管理施設の建設工事中</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入退域管理施設の運用開始(平成25年6月30日予定)後、Jヴィレッジの入退域管理機能を1Fに移転</li> </ul>	検討・設計	入退域管理施設の建設工事																										
				現場作業	1F車輛用スクリーニング・除染場の本格運用																				入退域管理施設の本格運用						
		線量低減・非管理区域化工リアの拡大について	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>非管理区域休憩所の設置検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>非管理区域休憩所設置の設計(基本設計:6月末予定, 詳細設計:9月末予定, 着工:10月予定)</li> </ul>	検討・設計	非管理区域休憩所の設計																										
				現場作業																											