

労働環境改善スケジュール																				
分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月		7月					8月			9月	10月	備 考			
			23	30		7	14	21	28		4	11	下	上	中	下		前	後	
労働環境改善	被ばく・安全管理	防護装備の適正化検討	（実 績） - 入退域管理施設の運用開始に伴う一般作業服着用可能エリア拡大の実施（入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺）（6/30） （予 定） - 全面マスク着用省略化の対象エリア選定・検討 ※ダストフィルタ化：空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回 ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業で きるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化：空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準 を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定 し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車 する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減 を図る。	検討・設計	▽運用開始															
					一般作業服着用可能エリアの拡大の検討															
				現場作業	ダストフィルタ化															
					(実施済みエリア)H24.3.1:1～4号機及びその周辺建屋内を除く全域、H24.12.19:1～4号機及びその周辺建屋内															
					全面マスク着用省略化															
					(実施済みエリア)H23.11.8:正門・免震重要棟前・5,6号サービス建屋前、H24.6.1:企業センター厚生棟前、H24.8.9:車両汚染検査場・降車しない見学者、H24.11.19:入退域管理施設建設地、H25.1.28:構内企業棟の一部エリア(東電環境自力棟周辺)、H25.4.8:多核種除去設備、キャスク仮保管設備、H25.4.15:構内企業棟の一部エリア(登録センター周辺)、H25.5.30:1～4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くエリア															
		一般作業服化																		
		(実施済みエリア)H24.3.1:正門・免震重要棟前・5,6号サービス建屋前、H24.8.9:降車しない見学者、H25.6.30:入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺																		
		重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	（実 績） - 協力企業との情報共有 7/18安全推進連絡会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 - 作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） - 熱中症予防対策実施：5月開始、炎天下作業の制限を実施中 （予 定） 7/25安全推進連絡会の開催 - 作業毎の安全施策の実施（継続実施） - 熱中症予防対策実施：WBGT値の活用、クールベストの着用促進、炎天下作業の制限：7～8月、等	検討・設計																
					酷暑期に向けた熱中症予防対策の実施															
				現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価															
	健康管理	長期健康管理の実施	（実 績） - H24対象者（社員・協力会社作業員）への健診実施の案内および具体的運用の周知 - 各がん検査の受診希望に基づく、当社発行の紹介状・検査依頼票と、費用請求用紙の発送 - 甲状腺超音波検査対象者への案内 - H24年度の取り組みによる検査費用の精算手続の継続 - H24年度までの線量に基づくH25年度対象者（協力企業作業員）の抽出 （予 定） - H25年度対象者（協力企業作業員）への検診案内及び受診希望調査の実施	検討・設計	H24年度までの線量に基づく対象者（協力企業作業員）の抽出															
					健康相談受付															
				現場作業																
					H25年度対象者(協力企業)への▽検診案内(受診希望調査)の発送(7月末)															
		継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	（実 績） - 男性看護師を採用し、1F救急医療室へ配置（H24年4月～） 1F救急医療室の9月末までの医師確保完了 - 固定医師1名を雇用し、4/2より勤務開始（週3日） 3月26日より1F救急医療室への救急救命士の配備を順次開始 6月30日運用開始の入退域管理施設内に救急医療室を開設（5/6号救急医療室の移転） 6月30日J V診療所の廃止（榎葉町への返還）（診療は6月26日 8時に終了） （予 定） 1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整 8月4日福島第一救急医療体制ネットワーク会議開催	検討・設計	各医療拠点の体制検討															
					常勤医師の雇用に向けた関係者との調整															
				現場作業	▽1F入退域管理施設内の救急医療室開設															
▽福島第一救急医療体制ネットワーク会議開催																				



＜全面マスク着用省略可能エリア＞

労働環境改善スケジュール																					
分野名	括 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月		7月					8月			9月	10月	備 考				
			23	30		7	14	21	28		4	11	下		上	中		下	前	後	
労働環境改善	要員管理、 労務環境改善	作業員の確保状況 と地元雇用率の実 態把握	(実 績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施） ・作業員の確保状況（8月の予定）と地元 雇用率（6月実績）について調査・集計	検討・ 設計																	
					▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約 ▽		▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約								
			(予 定) ・作業員の確保状況（9月の予定）と地元 雇用率（7月実績）について調査・集計	現場 作業	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握																
		労働環境・生活環 境・就労実態に関 する企業との取り 組み	(実 績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィード バック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応	検討・ 設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																
			(予 定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 （継続的に実施） ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィード バック（継続的に実施） ・作業員へのアンケートによる実態把握（定期的に実施） ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応（継続的に実施）	現場 作業	▽協力企業との意見交換会（労働環境）6/28							▽協力企業との意見交換会（労働環境）7/26									
		線量低減・非管理 区域化工エリアの拡 大について	(実 績) ・非管理区域休憩所の設置検討	検討・ 設計	非管理区域休憩所の設計																
			(予 定) ・非管理区域休憩所設置の設計 （基本設計：7月末予定，詳細設計：9月末予定，着工：10月予定）	現場 作業																	