# 福島第一原子力発電所 1号機オペレーティングフロアの 状況調査結果について

平成24年8月27日東京電力株式会社



### 1. 調査概要

### ◆目的

1号機原子炉建屋5階オペレーティングフロア(以下、オペフロ)の状況を把握し、今後の使用済燃料プールからの燃料取り出し等の検討に資することを目的とする。

### ◆実施内容

カメラを取り付けたバルーンを用いて、以下の調査を実施予定であったが、 バルーンがケーブルと思われる物と干渉したため調査対象であるオペフロまで到達できなかった。

- ーオペフロ上の屋根ガレキ、天井クレーン、燃料取替機等の状況調査
- 一大物搬入口から機器ハッチ、SFPまでのアクセス性確認
- ーオペフロ機器ハッチ開口部の線量測定

### ◆現場体制

当社社員:5人

協力企業:14人

#### ◆作業時間

8月8日(水)


13:41~14:15

### ◆最大被ばく線量

1. 54mSv(計画線量 5mSv)



### 2. 調査イメージ



## 3. 調査状況 (バルーン外観)



バルーントラック積載状況




バルーン外観



バルーン機器ハッチシャフト内浮遊状況 (真上を見上げた画像)

# 4. 調査結果 (原子炉建屋4階フロア状況)



### 5. 今後の計画について

### ◆今後の計画

同様の事象を繰り返さないために、開口部内の干渉物を確認する。その上で、オペフロ状況を改めて調査したい。

### ◆調査方法

具体的な調査方法については現在検討中

### ◆調査時期

調査時期は、10月頃を予定