

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	4月		5月					6月			7月			8月			備考
				24	1	8	15	22	29	5	12	下	上	中	下	前	後			
防護装備	1	防護装備の適正化検討	(実績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の運用開始(2016年3月8日～) (予定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等) ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討															
				現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化															
防災安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生数の推移	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週):災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・2015年度災害発生状況、2016年度安全活動計画(4/28公表) ・熱中症予防対策の実施(5~9月) (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週):災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(5~9月)	現場作業	▼2015年度災害発生状況、2016年度安全活動計画(4/28公表)		情報共有、安全施策の検討・評価													
				現場作業			熱中症予防対策の実施(5~9月)													
健康管理	3	長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2016年度対象者(協力企業作業員)への検査案内に向けた準備	現場作業	健康相談受付															
				現場作業	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き、2016年度検査案内(社員)及び検査案内準備(協力企業作業員)															
健康管理	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2016年6月までの医師確保完了(固定医師1名+0-7ヶ月支援医師) ・1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整	検討・設計	各医療拠点の体制検討															
				現場作業	新規追加	1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整														
				現場作業	1F救急医療室6月までの医師確保完了															



