

循環注水冷却スケジュール（1/2）

分類		作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月以降			備考
循環注水冷却	原子炉関連	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続） ・【1号】CS系原子炉注水配管点検 ・1号機 FDW系のみによる注水へ切替 2021/5/18～6/4 (予 定) ・【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認 ・2号機 2021/9月中旬 ・3号機 2021/9月上旬 ・【2、3号機】原子炉注水量の低減 ・2号機 2021/7/14～9/16 ・3号機 2021/8/18～10/13	【1、2、3号】循環注水冷却（貯留水の再利用） 【1号】FDW系のみによる注水へ切替 実績反映																									
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST室素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラン注入中（2013/6/29～）	CST室素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラン注入中																									
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	室素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンパへの室素封入 ・連続室素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	【1、2、3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室素封入中 【1号】サブプレッションチャンパへの室素封入																								
	原子炉格納容器関連	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2021/5/17 ・水素モニタ停止 A系：2021/6/7 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2021/6/14 ・【2号】PCVガス管理設備フィルター（A、B）交換 ・PCVガス管理設備停止 A系：2021/6/15 ・PCVガス管理設備停止 B系：2021/6/9 ・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/5/24.27 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/5/18.25.28 ・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/5/20 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/5/17 ・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/5/24.27 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/5/19.25.28 ・【3号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/5/21 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2021/7/中旬 ・水素モニタ停止 A系：2021/8/中旬 ・水素モニタ停止 B系：2021/9/中旬 ・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/6/24 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/6/25 ・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタヒータ回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/7/14 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/7/15 ・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/6/24 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/6/25 ・【3号】PCVガス管理システム ダストモニタヒータ回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/7/12 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/7/13	【1、2、3号】継続運転中 【1号】水素モニタB停止 【1号】水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【2号】PCVガス管理設備A系停止 【2号】PCVガス管理設備B系停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止 実績反映 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止 追加 【1号】水素モニタB停止 【1号】水素モニタA停止 【1号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止 追加																								

循環注水冷却スケジュール (2/2)

分類 名	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月以降			備 考
			16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中（継続） (予 定) ・【1号】 SFP冷却設備計装品点検及び事務本館ケーブル修理 ・SFP一次系停止：2021/6/1 ～ 2021/6/25 ・【2号】 SFP冷却設備計装品点検及び事務本館ケーブル修理 ・SFP一次系停止：2021/6/1 ～ 2021/6/25 ・【3号】 SFP冷却設備計装品・配管・電動弁他点検及び事務本館ケーブル修理 ・SFP一次系停止：2021/6/1 ～ 2021/7/1 ・【共通】1～3号 SFP二次系共通冷却設備計装品点検及び事務本館ケーブル修理 ・SFP二次系停止：2021/6/1 ～ 2021/6/25	現場作業	【1、2、3号】循環冷却中			【1号】SFP一次系停止			【2号】SFP一次系停止			【3号】SFP一次系停止			【共通】SFP二次系停止			最新工程反映								
	使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備（継続）	現場作業	【1、2、3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施			【1、3号】コンクリートポンプ車等の現場配備																				
	海水腐食及び塩分除去対策 （使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	(実 績) ・【共通】プール水質管理中（継続）	検討・設計・現場作業	【1、2、3、4号】ヒドラジン等注入による防食			【1、2、3、4号】プール水質管理																				