

項目	作業内容	これまでに1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定																								備考										
		2022年5月		6月					7月					8月					9月					10月					11月					12月以降		
循環注水冷却	原子炉関連	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【共通】循環注水冷却中（継続）</li> <li>【共通】原子炉注水停止試験の実施について</li> <li>3号機 注水停止期間 2022/6/14~2022/6/19</li> </ul>	<p>【1, 2, 3号】循環注水冷却（冷却水の再利用）</p> <p>【3号】注水停止期間 <b>実績反映</b></p> <p>原子炉・格納容器内の腐食熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要に応じて合わせて、原子炉注水流量の調整を実施</p> <p>略語の意味 CS：炉心スプレイ CST：復水貯留タンク PCV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール</p>																																	
	海水漏洩及び塩分除去対策	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CST室素注入による注水貯留酸素低減（継続）</li> <li>ヒドラジン注入中（2013/8/29~）</li> </ul>	<p>CST室素注入による注水貯留酸素低減</p> <p>ヒドラジン注入中</p>																																	
原子炉格納容器関連	室素充填	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【1号】サプレッションチャンバの室素封入 - 連続室素封入へ移行（2013/9/9~）（継続）</li> </ul>	<p>【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室素封入中</p> <p>【1号】サプレッションチャンバの室素封入</p>																																	
	PCVガス管理	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検</li> <li>水素モニタ停止 B系：2022/5/18</li> <li>水素モニタ停止 A系：2022/6/21</li> <li>【1号】PCVガス管理システム ガストサンプリング</li> <li>希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2022/5/20</li> <li>希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2022/6/17</li> <li>【1号】PCVガス管理システム ガストポンプ二重化工事</li> <li>希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2022/6/20、24</li> <li>【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検</li> <li>希ガスモニタ停止 B系：2022/5/25</li> <li>希ガスモニタ停止 A系：2022/5/26</li> </ul> <p>(予 定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検</li> <li>水素モニタ停止 B系：2022/7/25~29</li> <li>水素モニタ停止 A系：2022/8/1~5</li> <li>【1号】PCVガス管理システム ガストポンプ二重化工事</li> <li>希ガスモニタ、水素モニタ停止 B系：2022/6/29、7/1</li> <li>【1号】PCVガス管理システム ガストサンプリング</li> <li>希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2022/7/14</li> <li>【1号】PCVガス管理システム ガストモニタ点検</li> <li>希ガスモニタ停止 A系：2022/9/上旬</li> <li>希ガスモニタ停止 B系：2022/9/上旬</li> <li>【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検</li> <li>希ガスモニタ停止 A系：2022/7/4.5</li> <li>希ガスモニタ停止 B系：2022/7/7.8</li> <li>【2号】PCVガス管理システム ガストモニタ点検</li> <li>希ガスモニタ停止 A系：2022/7/12.13</li> <li>希ガスモニタ停止 B系：2022/7/21.22</li> </ul>	<p>【1, 2, 3号】継続運転中</p> <p>【1号】水素モニタB停止</p> <p>【1号】希ガス・水素モニタA停止</p> <p>【1号】水素モニタA停止 <b>実績反映</b></p> <p>【1号】希ガス・水素モニタA停止 <b>通知・実績反映</b></p> <p>【1号】希ガス・水素モニタB停止 <b>通知</b></p> <p>【1号】希ガス・水素モニタA停止 <b>通知</b></p> <p>【1号】希ガス・水素モニタA停止 <b>通知</b></p> <p>【1号】希ガス・水素モニタA停止 <b>通知</b></p> <p>【1号】水素モニタB停止 <b>通知</b></p> <p>【1号】水素モニタA停止 <b>通知</b></p> <p>【1号】希ガス・水素モニタA停止 <b>最新工程反映</b></p> <p>【1号】希ガス・水素モニタA停止 <b>通知</b></p> <p>【1号】希ガス・水素モニタB停止 <b>通知</b></p> <p>【2号】希ガスモニタA停止 <b>通知</b></p> <p>【2号】希ガスモニタB停止 <b>通知</b></p> <p>【2号】希ガスモニタA停止 <b>通知</b></p> <p>【2号】希ガスモニタB停止 <b>通知</b></p>																																	
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【共通】循環冷却中（継続）</li> </ul>	<p>【1, 2号】循環冷却中</p> <p>【1号】SFP一次系流量調整弁点検に伴う全停止</p> <p>SFP一次系停止：2022/7/11~2022/7/19</p> <p>【3号】SFP一次系ポンプ入口圧力低下事象調査・修理</p> <p>SFP一次系停止：2021/12/13 ~2022/7/15</p>																																	
	使用済燃料プールへの注水冷却	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の増設配備（継続）</li> </ul>	<p>【1, 2号】蒸発量に応じて、内部注水を実施</p> <p>【1号】コンクリートポンプ車等の増設配備</p>																																	
	海水漏洩及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注&塩分除去）	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【共通】プール水質管理中（継続）</li> </ul>	<p>【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食</p> <p>【1, 2, 3, 4号】プール水質管理</p>																																	