

# 6号機新燃料の搬出について

2025年7月3日

**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社

# 6号機新燃料の搬出について

- 6号機においては、中長期ロードマップの目標である2031年内の1-6号機燃料取り出し完了に向け、使用済燃料プールに貯蔵されていた使用済燃料1456体の共用プールへの取り出しを2025年4月に完了。今後、6号機原子炉建屋に貯蔵されている新燃料428体についても取り出しを行っていく予定。
- 新燃料428体のうち、米国にて製造された56体について、2025年度下期から2026年度にかけて、米国工場へ搬出を行う（2025年度下期に30体、2026年度に26体の予定）。
- 引き続き、その他の6号機新燃料について、2031年内の取り出し完了に向け検討を進めていく。



使用する輸送容器(MX-6型)

## 6号機新燃料428体の内訳

製造国	体数	貯蔵場所	備考
米国	38体	新燃料貯蔵庫	2025年度下期-2026年度に米国へ搬出予定
	18体	使用済燃料プール	
国内	192体	新燃料貯蔵庫	原子燃料工業へ搬出予定※
	180体	使用済燃料プール	2014年に4号機から6号機へ取り出した新燃料

※2018年度に搬出予定であったが、受入れ先の準備の関係により延期中【福島第一 5・6号機新燃料の所外搬出の計画変更について（2018年9月27日）】