

5・6号設備運用状況

分野名	括り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		8月		9月			10月			11月	12月	1月	2月	12月以降	備 考																													
							24	31		7	14	21	上	中	下	前	後	前		後	前	後																										
5・6号設備運用状況	運用管理	1. 設備維持	DG、冷却設備等の維持	(実績) 計画的な点検の実施 (予定) 計画的な点検の実施	現場作業	6号機計画点検														5. 6号機の設備維持に必要な計画点検の実施。 ・6号機計画点検予定時期：2025年2月～2025年10月 <現在の状況> D/G6A：2025年2月～2025年7月(点検完了) D/G6B：2025年7月～2025年10月																												
		2. 滞留水の処理	建屋滞留水移送・処理	(実績) ・滞留水移送・処理 (予定) ・滞留水移送・処理	現場作業	使用済燃料の冷却継続														滞留水移送・処理														(継続実施)														建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、浄化ユニットにて処理後、構内散水。 <運用状況> ・浄化ユニット：(A)・(C) 運転中 / (B)・(D) 待機中 <今後の対応> ・浄化ユニット：5・6号機建屋内滞留水処理を継続する。 ・浄化ユニット(A・B・C・D) 吸着塔交換及び入替 (2025年9月8日～2025年9月19日)
		3. 5・6号サブドレン設備の運転	5・6号サブドレン設備の運転	(実績) ・サブドレン水移送 (予定) ・サブドレン水移送	現場作業	サブドレン水移送														(継続運転)														・2022年3月28日～：5・6号サブドレン運用開始(日中带運転) ・2022年4月14日～：5・6号サブドレン24時間運転開始 (処理量：1～4号サブドレン集水設備に約100m3/日移送) ・2022年4月14日～2022年5月19日：処理量変更 約100m3/日 → 約200m3/日 ・2022年5月19日～2022年6月6日：処理量変更 約100m3/日 → 約200m3/日 ・2022年6月6日～：処理量変更 約200m3/日 → 約250m3/日 ・運用中のビット：12/13(箇所) ・現在運転停止中のサブドレンビット(No.87) ・2024年11月11日～22日：5・6号サブドレン集水設備を全停止し、計画点検を実施。 <今後の対応> ・サブドレン水の移送を継続する。														
		4. 使用済燃料の冷却	5号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(2015/6/1使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業	使用済燃料の冷却継続														(継続運転)														5号使用済燃料プールからの取り出しについては、1～3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。														
			6号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(2013/11/29使用済燃料プールへの燃料移動完了) 使用済燃料の取り出し(2025/4/16共用プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続 実施計画変更申請手続き後、使用済み燃料プールの冷却を停止	現場作業	使用済燃料の冷却継続														(継続運転)																												