

RO濃縮水処理設備の運転状況について

平成27年1月29日
東京電力株式会社



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

RO濃縮水処理設備の運転状況について

- RO濃縮水処理設備については、1/10（土）より運転を開始。
- 1/20（火）7:00現在の運転状況は以下の通り。
 - ・ 処理量：約800m³/日、累積処理量：約6,800m³
 - ・ 処理対象水のストロンチウム濃度：約4×10⁴Bq/cm³
 - ・ 設備出口のストロンチウム濃度：10⁰~³Bq/cm³程度



前処理装置



セシウム・ストロンチウム同時吸着塔