

# 都市ガスの復旧について

参考資料

4月21日時点

## I. 都市ガス

1. 供給停止：105,000戸（19日時点）→92,000戸（21日時点）
2. 復旧作業

### 閉栓

（1軒ずつガス栓を閉じる作業）

- ・19日に完了  
（一部不在需要家を除く）

### 導管安全確認・修繕

（基幹となる導管（中圧導管）から末端の導管（低圧導管）まで損傷がないか順次確認し、必要な補修を行う作業）

- ・中圧導管：18日に完了
- ・低圧導管：順次作業中  
※なお、被災地域に高圧導管は存在しない。

### 開栓 = 復旧

（1軒ずつガス機器の安全を確認してガス栓を開ける作業）

- ・全52施設復旧（病院等中圧導管から直接供給を受ける施設）
- ・12施設で臨時供給を実施  
（移動式ガス発生設備）
- ・21日に地区毎の復旧見込みを発表
- ・5月8日に復旧完了予定

## 3. 復旧体制

約4,100人体制

西部ガス + 協力会社 = 約1,800名

復旧応援隊（東京ガス、大阪ガス、東邦ガスが中心） = 約1800名 + 約500名

## II. 簡易ガス

熊本県内全101団地のうち、14団地で供給停止（17日時点）→6団地（22日時点）