東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野
2017／3／30

汚染水対策スケジュール

名称	枝切り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定		備考
滞留水移送分野		建屋滞留水処理	【１号機タービン建屋滞留水処理】 （実績・予定） ・１号機T/Bダスト濃度測定 ・移送ライン他設置、使用前検査 ・ダスト抑制対策 ・運転開始（3月22日より）　実績の反映	現場作業	2017年1月31日　1号機タービン建屋滞留水処理移送設備（追設）について実施計画変更認可（原規規発第1701313号） 2017年3月21日　1号機タービン建屋滞留水処理移送設備（追設）について使用前検査終了証受領（原規規発第1703211号）
			【1～3号機復水器内貯留水処理】　新規反映 （実績） ・作業準備（現場調査、移送ライン敷設）【2号機】 （予定） ・水抜作業（ホットウェル天板上部）【2号機】	現場作業	
		浄化設備等	【多核種除去設備】 （実績・予定） ・処理運転（A・B・C系統） ・処理停止（B系統）	現場作業	・A系統：運転中※ ・B系統：共沈タンクライニング剥離に伴う停止 ・C系統：運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			【高性能多核種除去設備】 （実績・予定） ・処理運転	現場作業	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			【増設多核種除去設備】 （実績） ・クロスフローフィルタ交換（B・C系統） ・処理運転（A・B・C系統） （予定） ・処理運転（A・B・C系統） ・クロスフローフィルタ交換（B系統）	現場作業	・A系統：運転中※ ・B系統：運転中※ ・C系統：運転中※ ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 ・サブドレン浄化設備の2系列化 ・配管等清掃による付着物の撤去 ・共有配管の単独化 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 （予定） ・処理運転 ・サブドレン浄化設備の2系列化 ・配管等清掃による付着物の撤去 ・~~共有配管の単独化~~ ・集水タンク、一時貯水タンクの増設　実績の反映 ・サブドレンピットの復旧増強	現場作業	サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～） 排水開始（2015.9.14～） 2017年2月10日　サブドレン他浄化装置２系列目設置について実施計画変更認可（原規規発第17021010号） 2017年3月21日付　使用前検査終了証受領（原規規発第1703212号）
		陸側遮水壁	（実績） ・山側第一段階凍結 （予定） ・山側第二段階凍結、山側補助工法（1～4号機西側、4号機南側）	現場作業	2016年3月30日　陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号） 2016年12月2日　陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号） 2017年3月2日　陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可
		H４エリアNo．５タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握 ・汚染土の回収	現場作業	2017年3月6日より作業着手し、完了は2017年12月末を予定
		処理水受タンク増設	（実績） ・追加設置検討（タンク配置） ・H２フルータンクリプレース準備工事（水移送、残水処理、フルータンク撤去） ・H２フランジタンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・H２フルータンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・H２フルータンク、フランジタンクリプレース工事（溶接型タンク） ・H４フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H４フランジタンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・Bフランジタンクリプレース準備工事（残水処理） ・H５フランジタンクリプレース準備工事（残水処理） ・H６フランジタンクリプレース準備工事（残水処理） ・H３フランジタンクリプレース準備工事（残水処理） （予定） ・追加設置検討 ・H２フルータンクリプレース準備工事（水移送、残水処理、フルータンク撤去、移設） ・H２フランジタンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・H２フルータンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・H２フルータンク、フランジタンクリプレース工事（溶接型タンク） ・H４フランジタンクリプレース準備工事（タンク解体） ・H４フランジタンクリプレース準備工事（地盤改良、タンク基礎構築） ・Bフランジタンクリプレース準備工事（残水処理） ・H５フランジタンクリプレース準備工事（残水処理） ・H６フランジタンクリプレース準備工事（残水処理） ・H３フランジタンクリプレース準備工事（残水処理）	設計検討 現場作業	以下に2016年9月29日時点進捗を記載 2015年10月1日　H2エリアにおける濃縮廃液貯槽の撤去等について実施計画変更認可（原規規発第1510011号） 2016年9月7日付　一部使用承認(44基)（原規規発第1609075号） ・使用前検査終了（12/44基） 2015年12月14日　H4エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画認可（原規規発第1512148号） ・解体完了（50/56基） 2016年12月8日　BエリアにおけるRO処理水貯槽の撤去等について実施計画変更許可(原規規発第１８１２０８３号) 2016年9月15日　H５エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更許可(原規規発第１８１２０８３号) 2016年9月15日　H６エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更許可(原規規発第１８１２０８３号) 2016年9月15日　H３エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について実施計画変更許可(原規規発第１８１２０８３号)
		主トレンチ（海水配管トレンチ）他の汚染水処理	（実績） 3/9　2号立坑C充填完了、3/10　2号凍結運転終了　実績の反映 （予定） ・地下水移送（１－２号取水口間）（２－３号取水口間）（３－４号取水口間）	現場作業	