環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定		9月	10月	11月	12月	1月	備　考
					22 29	6 13 20 27	3 10 17 下	上 中 下	前 後	
環境線量低減対策	放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	（実　績） 〇線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ （３０mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新） ・構内全域の走行サーベイ[1回／３ヶ月] 〇線量低減対策 ・土捨場北側エリア（伐採・盛土工　等） ・建屋エリア（３号機海側等）　（建物除去・路盤舗装　等） （予　定） 〇線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ （３０mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新） ・構内全域の走行サーベイ[1回／３ヶ月] 〇線量低減対策 ・土捨場北側エリア（伐採・盛土工　等） エリア平均で 5μSv/hを達成したエリア	検討・設計						
				現場作業	■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ（30mメッシュサーベイ） 構内全域の走行サーベイ(第3四半期分) ■線量低減対策※ 土捨場北側エリア　（伐採・盛土工　等） 最新工程反映					※１～４号機周辺の線量低減は、原子炉建屋上部の線量低減対策及び周辺ヤードの整備等を実施中。 （使用済燃料プール対策分野及び汚染水対策分野　参照） ～2020年2月予定 台風の影響により工事範囲を見直したため、工程延長。
		海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	（実　績） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） 排水路清掃等（道路・排水路清掃） 【港湾復旧改造工事】南防波堤改造工事 ブロック製造工（２Ｆ構内） （予　定） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） K排水路上流部調査（枝管サンプリング（雨期）） 排水路清掃等（道路・排水路清掃・浄化材維持管理） 【港湾復旧改造工事】南防波堤改造工事 深浅測量(2019年度)	検討・設計						
				現場作業	■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング ■排水路対策 排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) K排水路上流部調査(枝管サンプリング) 排水路清掃等 ■港湾復旧改造工事 南防波堤改造工事（防波堤上部工コンクリート打設・袋詰モルタル設置） 深浅測量(2019年度)					2018年9月21日1～3号機タービン建屋下屋の雨樋に浄化材設置完了。浄化材の効果を確認中。 ～2020年7月予定 ～2019年11月19日予定
	評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	（実　績） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月１回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～月1回） ・20km圏内 魚介類モニタリング（月1回 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月） （予　定） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月１回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～月1回） ・20km圏内 魚介類モニタリング（月1回 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月）	検討・設計		1,2,3,4u放出量評価	1,2,3,4u放出量評価			
				現場作業	3uR/B　1uR/B　2uR/B　4uR/B 降下物測定 海水・海底土測定（発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖） 20km圏内 魚介類モニタリング		1,2,3,4uR/B測定			

環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定	9月		10月					11月					12月			1月		備　考
				22	29		6	13	20	27		3	10	17	下	上	中	下	前	後	