東京電力ホールディングス株式会社
環境線量低減対策
2020/8/27現在

環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		備　考
環境線量低減対策	放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	（実　績） 〇線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒6/26~8/11（1~4号機周辺エリア） （30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新） ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒8/19 〇線量低減対策 ・土捨場北側エリア（伐採・盛土工　等） ・建屋エリア（3号機海側等）　（建物除去・路盤舗装　等） （予　定） 〇線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒9月~ ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒11月予定 エリア平均で 5μSv/hを達成したエリア	検討・設計	
				現場作業	■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ（30mメッシュサーベイ　1~4号機周辺エリア）　6/26~8/11実施 降雨の影響により工程延長 構内全域の状況把握サーベイ（30mメッシュサーベイ） 構内全域の走行サーベイ(第2四半期分)　8/19実施 最新工程反映 構内全域の走行サーベイ（第3四半期分）
		海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	（実　績） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） 排水路清掃等（道路・排水路清掃・浄化材維持管理） 【港湾復旧改造工事】南防波堤改造工事 【深浅測量】 深浅測量2019年度 （予　定） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） K排水路上流部調査（枝管サンプリング（雨期）） 排水路清掃等（道路・排水路清掃・浄化材維持管理） 【深浅測量】深浅測量2020年度	検討・設計	
				現場作業	■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング ■排水路対策 排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) K排水路上流部調査(枝管サンプリング) 排水路清掃等 ■深浅測量	2018年9月21日1~3号機タービン建屋下屋の雨樋に浄化材設置完了。浄化材の効果を確認中。
	評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	（実　績） ・1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月1回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日~月1回） ・20km圏内 魚介類モニタリング（月1回 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月） （予　定） ・1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月1回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日~月1回） ・20km圏内 魚介類モニタリング（月1回 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月）	検討・設計	1,2,3,4u放出量評価　1,2,3,4u放出量評価
				現場作業	2uR/B 3uR/B　4uR/B　1uR/B　1,2,3,4uR/B測定 降下物測定 海水・海底土測定（発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖） 20km圏内 魚介類モニタリング