東京電力ホールディングス株式会社
労働環境改善
2021/6/24現在

労働環境改善スケジュール

分野名	括り		作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月以降	備　考
労働環境改善	防護装備	1	防護装備の適正化検討	（実　績） ・１～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討 ・全面マスク用アノラックの導入 （予　定） ・１～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討 ・１～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用 ・全面マスク用アノラックの導入 ※管理対象区域を３つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	検討・設計	1～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討 仕様検討（全面マスク用、電動ファン付き全面マスク用）	最新工程反映 全面マスク用アノラックの導入	試作品評価・改良 （2022年３月まで継続実施） 仕様確定・発注手続き		
					現場作業			試作品の試着テスト1回目 1～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用 最新工程反映		試作品の試着テスト2回目 全面マスク用アノラックの使用 （継続実施） （継続実施）				
	人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	（実　績） ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等） ・熱中症予防対策の実施（４～10月） （予　定） ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等） ・熱中症予防対策の実施（４～10月）	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価 熱中症予防対策の実施（4～10月）						（継続実施）	
	健康管理	3	長期健康管理の実施	（実　績） ・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き ・2021年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備 （予　定） ・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き ・2021年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備	現場作業	健康相談受付 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用精算手続き、2021年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備						（継続実施） （継続実施）	
		4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	（実　績） ・１Ｆ救急医療室の2021年9月までの医師確保完了 （固定医師１名＋ﾛｰﾃｰｼｮﾝ支援医師） ・１Ｆ救急医療室の7～9月の勤務医師調整 （予　定） ・１Ｆ救急医療室の10～12月の勤務医師調整 ・１Ｆ救急医療室の1～3月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の7～9月の勤務医師調整 実績反映	1Ｆ救急医療室の10～12月の勤務医師調整	新規追加 （2021年12月まで継続実施） 1Ｆ救急医療室の1～3月の勤務医師調整						
					現場作業	1F救急医療室9月までの医師確保完了								
		5	感染症対策の実施	（実　績） ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 （予　定） ・新型コロナウイルス感染症対策の実施	現場作業	新型コロナウイルス感染症対策の実施						（継続実施）		2021年6月23日15時現在で、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において新型コロナウイルス感染者が21名(社員2名、協力企業作業員18名、取引先企業従業員1名)発生
	要員管理、労働環境改善	6	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	（実　績） ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 （予　定） ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ 作業員の確保状況（5月実績/7月予定）と地元雇用率（5月実績）についての調査・集計	作業員の確保状況調査依頼▽ 作業員の確保状況（6月実績/8月予定）と地元雇用率（6月実績）についての調査・集計	作業員の確保状況集約▽ ▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況（7月実績/9月予定）と地元雇用率（7月実績）についての調査・集計						
		7	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	（実　績） ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 （予　定） ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック						（継続実施）	
					現場作業									

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定	5月		6月					7月			8月			9月			10月			11月			12月以降	備　考
				23	30	2	6	13	20	27	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
労働環境改善																											



管理対象区域の運用区分　レイアウト

提供：日本スペースイメージング，©DigitalGlobe