東京電力ホールディングス株式会社
労働環境改善
2021/12/23現在

労働環境改善スケジュール

分野名	括り		作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	備　考
労働環境改善	防護装備	1	防護装備の適正化検討	（実　績） ・DS2マスク不要エリアの拡大の運用 ・全面マスク用アノラックの導入 （予　定） ・DS2マスク不要エリアの拡大の運用 ・全面マスク用アノラックの導入 ※管理対象区域を３つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る 新規追加	検討・設計		全面マスク用アノラックの導入		仕様確定・発注手続き					
					現場作業	試作品の試着テスト2回目	試作品改良・試着テスト3回目 全面マスク用アノラックの使用 DS2マスク不要エリアの拡大の運用						（継続実施） （継続実施）	
	ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止	（実　績） ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 （予　定） ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業	分析前J3雨水回収タンクの計画外散水事案に関連し、 ヒューマンエラー発生防止について、福島第一原子力発電所長から説明(12/2)	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等						（継続実施）	
	人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	（実　績） ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等） ・福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告 （予　定） ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等）	現場作業	▼福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告(11/25)	情報共有、安全施策の検討・評価						（継続実施）	
	健康管理	4	長期健康管理の実施	（実　績） ・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き （予　定） ・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業		健康相談受付 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用精算手続き						（継続実施） （継続実施）	
		5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	（実　績） ・１Ｆ救急医療室の2021年12月までの医師確保完了 （固定医師１名＋ﾛｰﾃｰｼｮﾝ支援医師） ・１Ｆ救急医療室の1～3月の勤務医師調整 （予　定） ・１Ｆ救急医療室の1～3月の勤務医師調整 ・１Ｆ救急医療室の4～6月の勤務医師調整 ・１Ｆ救急医療室の7～9月の勤務医師調整	検討・設計		1F救急医療室の1～3月の勤務医師調整		1F救急医療室の4～6月の勤務医師調整	新規追加	1F救急医療室の7～9月の勤務医師調整		（2022年6月まで継続実施）	
					現場作業		1F救急医療室12月までの医師確保完了							
		6	感染症対策の実施	（実　績） ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施 （予　定） ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業		新型コロナウイルス感染症対策の実施 インフルエンザ予防接種の実施						（継続実施）	2021年12月22日15時現在で、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において、新型コロナウイルス累計感染者数は、104名(社員10名、派遣社員1名、協力企業作業員92名、取引先企業従業員1名)、うち、9月2日以降の累計感染者数はゼロ また、3回目の職域接種について検討を開始
	要員管理、労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	（実　績） ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 （予　定） ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ 作業員の確保状況(11月実績/1月予定)と地元雇用率(11月実績)についての調査・集計	▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約 作業員の確保状況(12月実績/2月予定)と地元雇用率(12月実績)についての調査・集計		▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況(1月実績/3月予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計					
		8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	（実　績） ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 （予　定） ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計		労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック						（継続実施）	
					現場作業		作業員へのアンケート(第12回)		最新工程反映 公表(1月下旬)▽					

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定	11月		12月				1月			2月			3月			4月			5月			6月以降	備　考
				21	28		5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
労働環境改善																											



管理対象区域の運用区分　レイアウト

提供：日本スペースイメージング，©DigitalGlobe