東京電力ホールディングス株式会社
環境線量低減対策
2024/6/27現在

環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定		5月		6月					7月			8月			9月			10月			11月			12月以降	備　考
					19	26	1	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
環境線量低減対策	放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	（実　績） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒6月21日（第１四半期分） ○線量低減対策 ・建屋エリア（３号機海側等）　（建物除去・路盤舗装　等） （予　定） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒4月～7月（北側造成エリア） ⇒7月～8月（Gタンクエリア） ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒8月（第２四半期分）、11月（第３四半期分） 	検討・設計																									
				現場作業	■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ（30mメッシュサーベイ）																							2024年４月 1日～2025年３月31日実施予定
					構内全域の走行サーベイ					実績反映																	6月、８月、１１月、２月実施予定
		海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	（実　績） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】　深浅測量２０２３年度 （予　定） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） K排水路上流部調査（枝管サンプリング（雨期）） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】深浅測量２０２４年度	検討・設計																									
				現場作業	■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング																							（継続実施）
					地下水モニタリング																							（継続実施）
					■排水路対策 排水路モニタリング																							（継続実施）
					K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認)																							（継続実施）
					K排水路上流部調査(枝管サンプリング)																							（継続実施）
					排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理																							（継続実施）
					■深浅測量							7／1～　準備作業					8月以降　現場作業予定										
	評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	（実　績） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月１回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月） （予　定） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（1回／月） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月）	検討・設計	1,2,3,4u放出量評価						1,2,3,4u放出量評価																	（継続実施）
				現場作業	2u　3u			3u	4u		2u　1u																（継続実施）
					降下物測定																							（継続実施）
					海水・海底土測定（発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖）																							（継続実施）
					20km圏内 魚介類モニタリング																							（継続実施）

2022年４月 多核種除去設備等処理水放出に係る海域モニタリング強化開始。