東京電力株式会社
労働環境改善
2013/10/31現在

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定		9月 22	29	10月 6	13	20	27	11月 3	10	下	12月 上	中	下	1月 前	後	備　考
労働環境改善	被ばく・安全管理	防護装備の適正化検討	（実　績） ・免震重要棟前ダスト上昇の原因究明及び再発防止対策の実施 ・５，６号機建屋内の全面マスク着用省略化の運用開始 ・がれき保管エリアの全面マスク着用省略化の検討 （予　定） ・がれき保管エリアの全面マスク着用省略化の運用開始（11/11予定） ※ダストフィルタ化：空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化：空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減を図る。	検討・設計	５，６号機建屋内の全面マスク着用省略化の検討 ▽５，６号機建屋内の運用開始 がれき保管エリアの運用開始（11月11日予定）▽ 全面マスク着用省略化の対象エリア選定・検討 がれき保管エリアの全面マスク着用省略化検討													
				現場作業	ダストフィルタ化 （実施済みエリア）H24.3.1：1～4号機及びその周辺建屋内を除く全域、H24.12.19：1～4号機及びその周辺建屋内 全面マスク着用省略化 （実施済みエリア）H23.11.8：正門・免震重要棟前・5,6号サービス建屋前、H24.6.1：企業センター厚生棟前、H24.8.9：車両汚染検査場・降車しない見学者、H24.11.19：入退域管理施設建設地、H25.1.28：構内企業棟の一部エリア（東電環境自力棟周辺）、H25.4.8：多核種除去設備、キャスク仮保管設備、H25.4.15：構内企業棟の一部エリア（登録センター周辺）、H25.5.30：1～4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くエリア、H25.10.7：５，６号機建屋内 一般作業服化 （実施済みエリア）H24.3.1：正門・免震重要棟前・5,6号サービス建屋前、H24.8.9：降車しない見学者、H25.6.30：入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺、H25.8.5：研修棟休憩所周辺													
		重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	（実　績） ・協力企業との情報共有 10/24安全推進連絡会開催：作業工程、規制情報の連絡等 ・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等） ・熱中症予防対策実施状況のまとめ、次年度計画の検討等 （予　定） ・10/31安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施（継続実施） ・熱中症予防対策実施状況のまとめ、次年度計画の検討等	検討・設計	熱中症予防対策実施状況のまとめ 次年度計画の検討 熱中症予防対策実施結果の報告（10月31日）▽													
				現場作業	酷暑期に向けた熱中症予防対策の実施 情報共有、安全施策の検討・評価													
	健康管理	長期健康管理の実施	（実　績） ・Ｈ２５年度対象者への「がん検査」（社員・協力会社作業員）および「白内障検査」（社員）案内状の送付 ・「がん検査」の受診希望に基づく、紹介状・検査依頼票・費用請求用紙の送付、検査費用の精算手続き ・インフルエンザの予防接種の実施 （10/28～12/20 Jｸﾞｨﾚｯｼﾞ、近隣医療機関） ※上記以降でも非接種者は近隣医療機関で接種可能（後日周知） （予　定） ・Ｈ２５年度甲状腺超音波検査の案内状の送付準備（協力企業作業員）	検討・設計														
				現場作業	健康相談受付 H25年度対象者「がん検査」（社員・協力企業作業員）、「白内障検査」（社員）への案内、紹介状、検査依頼票、費用請求書の送付、検査費用の精算手続き インフルエンザの予防接種（10/28～12/20）													期間以降も非接種者は近隣医療機関で継続接種可能
		継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	（実　績） ・１Ｆ救急医療室のH26年1月中旬までの医師確保完了 （固定医師１名＋ﾛｰﾃｰｼｮﾝ支援医師） ・１Ｆ救急医療室にて傷病者搬送訓練実施（10/8） （予　定） ・１Ｆ救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整	検討・設計	各医療拠点の体制検討 常勤医師の雇用に向けた関係者との調整													
				現場作業	▽傷病者搬送訓練実施10／8													

＜1F構内全面マスク着用省略可能エリア＞

東京電力株式会社
労働環境改善
2013/10/31現在

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定		9月 22	29	10月 6	13	20	27	11月 3	10	下	12月 上	中	下	1月 前	後	備　考
労働環境改善	要員管理、労務環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	（実　績） ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施） ・作業員の確保状況（11月の予定）と地元雇用率（9月実績）について調査・集計 （予　定） ・作業員の確保状況（12月の予定）と地元雇用率（10月実績）について調査・集計	検討・設計	▽作業員の確保状況調査依頼				作業員の確保状況集約 ▽	▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約 ▽						
					作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握														
				現場作業															
		労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	（実　績） ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 （予　定） ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握（継続的に実施） ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック（継続的に実施） ・作業員へのアンケートによる実態把握（定期的に実施） ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応（継続的に実施）	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施														
				現場作業	▽協力企業との意見交換会（労働環境）9/30					▽協力企業との意見交換会（労働環境）11/1				協力企業との意見交換会（労働環境） ▽		▽		▽	
							作業員へのアンケート（第4回）						アンケート結果の公表▽						
		線量低減・非管理区域化エリアの拡大について	（実　績） ・非管理区域休憩所の設置検討 （予　定） ・非管理区域休憩所設置の設計 （詳細設計：12月末予定，着工：1月予定）	検討・設計					非管理区域休憩所の設計										H26年度 下期完成目標
				現場作業													着工		
		新事務棟の建設	（実　績） ・企画検討（概略規模、概略工程） （予　定） ・諸条件の把握 ・基本計画の検討	検討・設計				諸条件の把握、基本計画の検討											H28年度中 運用開始目標
				現場作業															